

会议纪要

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

编号：JQTY-JL-GDLH-04

签发：徐元祥

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 08 月 25 日
会议主持人	常 青		
会议主题： 现场施工进度、质量、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况： 1、8 月 26 日前完成 1#、2#厂房加固和屋面夹具支架安装，已完成。			
本次会议内容： 一、进度对比分析及采取的措施： 1、按计划 8 月 26 日前 2#厂房加固完成，实际完成 90%，预计 8 月 26 日完成； 2、按计划 8 月 26 日前完成 1#、2#、3#屋面夹具支架安装，预计 8 月 26 日完成； 3、8 月 20 日新增加一个施工班组 15 人负责 2#、3#厂房屋面施工，之前班组负责 1#屋面和三个厂房的加固工作； 二、监理单位： 1、1#屋面施工班组人员不足，现场组件安装进度滞后，要求施工单位项目部加强管理加快进度； 2、关于 3#厂房屋架梁尺寸与图纸有偏差问题，要求施工单位抓紧与设计沟通，尽快确定方案、取得书面确认资料，减少对加固工作的影响时间； 3、要求施工单位项目部落实好材料设备进场时间，不得影响现场施工； 4、要求施工单位项目部加强对施工班组的现场安全文明管理工作，除施工单位项目部内部施工人员的安全文明工作到位外，其他施工班组的安全文明意识普遍较差，现场不戴安全帽、吸烟等现象时有发生。 5、施工单位工序报验和进场材料检查工作比较好，要求继续保持。 三、施工单位：			

- 1、本周现场增加了一个施工班组，另外项目部内部负责电气施工的工人已进场；
- 2、汇流箱已订购，厂家已安排生产，预计下月5号进场，桥架8月26日进场，电缆进场时间：直流电缆预计8月28日进场，交流电缆、并网柜按原计划进场。
- 3、3#加固问题已与设计单位沟通，已经取得方案；
- 4、施工班组安全文明工作不到位，项目部将加强现场管理力度，确保安全。

四、建设单位：

- 1、要求施工单位项目部在保证施工质量的前提下加快进度，监理项目部做好监督工作。

主送单位	溧阳市鑫金新能源有限公司 上海电气集团股份有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年08月25日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第四次工地例会 会议签到表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: JSJY-JL-GDLH-04

[illegible]

日期: 2019 年 08 月 25 日