

JXM8

会议纪要

编号: JSJY-JL-GDLH-06

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年09月06日
会议主持人	常青		
会议主题: 现场施工进度、质量、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况: 1、组件安装完成,本周能完成。			
本次会议内容: 一、进度对比分析和计划: 1、按计划9月5日完成组件安装,因本周雨天耽误进度,预计9月8日验收完成。 2、进度计划:组件安装9月8日全部完成。桥架安装1.5天/个屋面,逆变器安装1天/个屋面。9月20日并网。 3、人员、材料、机械、设备进场计划:直流电缆今日到场,交流电缆9月15日前分批进场。汇流箱9月10日进场。配电柜9月13日进场。 二、建设单位: 1、根据9月20日并网工期和材料设备进场时间来看目前现场的劳动力不足,要求施工单位项目部增加劳动力或采取加班等措施; 2、现场安全文明工作有待提高,施工产生的垃圾清理不及时,安全标示标牌张挂后破损或遗落无人维护,脚手架上安全标识牌缺失,无验收合格牌; 3、3#厂房加固搭设的脚手架操作平台完成后要报监理进行验收,挂牌合格后方可使用,确保安全; 4、2#屋面组件电缆连接后易产生安全事故,要求及时改正。 5、要求施工单位项目部做好与厂方和供电局的沟通工作,书面确定好停电时间,日常定期向供电局汇报情况并及时约定好并网时间。			

6、监理单位提出的问题要及时整改，监理有权对制定的重要节点工期和现场设计如组件成品保护工作等原则问题进行考核。

三、施工单位：

1、项目部将加强对现场管理工作，对监理提出的问题及时整改；

2、项目部将采取措施争取9月20日顺利并网，制定的各项节点和材料设备进场计划将严格执行。

四、监理单位：

1、本次会议制定的节点工期要求施工单位采取措施确保达成。

2、建设单位提出的问题，要求施工单位整改落实或执行，监理部将进行跟踪监督落实。

3、现场组件安装整改工作尚未完成，要求施工单位组织人员，在验收前整改并自检合格。

4、2#屋面今天发现有组件脚踩痕迹，有隐裂隐患，要求施工单位项目部加强现场管理和成品保护工作。如果在发生此类现象监理部将进行考核。

主送单位	溧阳市鑫金新能源有限公司 上海电气集团股份有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年09月06日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。