

第七次工地例会 会议签到表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: JSJY-JL-GDLH-07

[illegible]

会议纪要

编号: JSJY-JL-GDLH-07

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 签发: 徐耀生

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 09 月 14 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 现场施工进度、质量、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况: 1、汇流箱、并网柜未进场。			
本次会议内容: 一、进度分析: 1、计划本周加固完成, 已完成。 2、计划本周逆变器安装完成, 已完成。 3、计划直流电缆进场, 已进场, 2#、3#吊装及排线完成。 4、计划桥架安装完成, 2#、3#屋面完成。 5、过路管道沟槽开挖完成, 预计 9 月 15 日回填完成。 6、9 月 15 日开始接地扁铁安装。 二、监理单位: 1、目前现场进度较慢, 要求施工单位项目部增加劳动力或采取加班等措施; 2、要求施工单位做好交流电缆、汇流箱、并网柜等设备材料及时进场; 3、要求施工单位做好现场安全文明工作, 现场吸烟现象较多, 要求施工单位加强管理; 4、要求在进行接地扁铁安装焊接施工时做好组件成品保护和防火工作。 5、过路管道沟槽回填施工要求分层回填压实, 每层厚度不大于 200mm。 三、施工单位:			

1、本周加固已完成，项目部将组织各方进行验收；

2、项目部将加强现场安全文明管理工作，现场禁烟，动火作业配置灭火器及成品保护工作。

3、由于资金等方面因素的影响，本周材料设备进场滞后影响了施工进度，项目部将与建设单位沟通进度款到位事宜并争取按计划月底前并网。

主送单位	溧阳市鑫金新能源有限公司 上海电气集团股份有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年09月14日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。