

会议纪要

编号: JSJY-JL-GDLH-10

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 10 月 04 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 现场施工进度、质量、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况: /			
本次会议内容: 一、进度分析: 1、9 月 28 日汇流箱进场, 1#、2#已安装完成, 本周全部完成。 2、9 月 28 日交流电缆开始分批进场安装。 3、检修通道和清洗管道已进场。 4、10 月 7 日现场安装工作完成。 二、监理单位: 1、要求施工单位采取一切措施, 确保节假日期间现场安装工作, 假期结束后立即安排并网验收事宜, 考虑到节后电力公司上班, 要求 10 月 10 日前完成并网, 否则将从工程款中处罚五万; 2、要求施工单位做好现场安全文明工作, 施工中产生的垃圾要及时清理; 3、要求施工单位项目部加强现场进度管理, 每日跟踪, 及时把控; 三、施工单位: 1、并网柜已安装, 交流电缆已进场放线, 2#屋面电缆头制作安装, 项目部将加强现场进度管理, 已安排工人晚上加班, 确保节后并网; 2、项目部将加强现场安全文明管理工作, 施工现场做到工完场清, 并网前组织进			

行全面清理。

主送单位	溧阳市鑫金新能源有限公司 上海电气集团股份有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年10月05日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第十次土地工作会议签到表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: KJY-11-GDZH-10

[illegible]