

会议纪要

工程名称: 鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM8-ZHJL-007

签发: 徐光生

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年8月23日
会议主持人	杨振宇		
会议主题:	质量、安全、进度计划、资料		
上次会议问题落实情况: 已基本落实			
本次会议内容:			
一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报 : 截止本周完成工作量: 1、 夹具、导轨安装 3%, 累计安装 100%。 2、 防雷接地环网本周基本完成, 3、 桥架安装完成 80%。 4、 检修通道散料中。 5、 汇流箱到并网柜电缆敷设完成10% 二、 下周工作计划 1、 汇流箱到并网柜电缆敷设完成基本完成。 2、 检修通道开始安装 3、 主防雷接地网焊接完成。 三、 业主单位对现场提出建议及要求 1、 安全: 安全文明教育落实到位, 上班期间严禁出现饮酒、吸烟现象, 因高温天气原因本月安全帽没有做必要要求, 下月开始进入施工区域必须佩戴安全帽。 2、 质量: 施工质量要以设计、规范为依据, 严格把控。 3、 进度: 组件进场时间确定为9月5日, 施工方要增加人员投入, 确保质量 的情况下在9月25日并网。			
主送单位	常州市鑫和阳新能源有限公司		
抄送单位	湖南鸿泰电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 08. 23

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

