

会议纪要

工程名称: 鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXMS-ZHJL-009

签发: 徐光生

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年9月6日
会议主持人	杨振宇		
会议主题:	质量、安全、进度、资料		
上次会议问题落实情况: 已基本落实			
本次会议内容:			
一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报 :			
截止本周完成工作量:			
1、 夹具、导轨基本安装完毕。			
2、 防雷接地环网本周基本完成,			
3、 桥架敷设完成。			
4、 汇流箱到并网柜电缆敷设完成70%			
5、 直流电缆敷设70%			
二、 下周工作计划			
1、 组件到货、散料、安装			
2、 直流电缆敷设完成80%			
3、 通讯电缆敷设完成			
4、 185电缆吊装至屋面			
5、 组件进场一天一车 (46箱)			
三、 监理单位对现场提出建议及要求			
1、 组件分为2个规格, 进场散料严格把控, 按照设计施工。			
2、 组件散料垃圾及时清理, 屋面严禁剩余垃圾。			
3、 完善施工资料, 施工过程资料做到与施工进度同步。			
4、 检验批、分项、分部工程完成后经施工单位自检合格后报我方验收, 验收合格后再进行下道工序的施工			
5、 新进施工人员三级安全教育、技术交底完, 严禁野蛮施工。			
主送单位	常州市鑫和阳新能源有限公司		
抄送单位	湖南鸿泰电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.06

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

