

会议纪要

工程名称: 鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM8-ZHJL-008

签发: 徐翔生

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年8月30日
会议主持人	杨振宇		
会议主题:	质量、安全、进度、资料		
上次会议问题落实情况: 已基本落实			
本次会议内容:			
一、施工单位对本周工作的完成情况汇报: 截止本周完成工作量: 1、夹具、导轨基本安装完毕。 2、防雷接地环网本周基本完成, 3、桥架安装完成 80%。 4、汇流箱出线电缆敷设完成50%逆变器出线电缆敷设完成80%。 5、汇流箱到并网柜电缆敷设完成10% 二、下周工作计划 1、汇流箱到并网柜电缆敷设完成基本完成。 2、直流电缆敷设完成80% 3、并网柜拼装周日完成 4、组件9月3日发货, 开始安装。 三、监理单位对现场提出建议及要求 1、现场施工时要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行; 设备开箱时收集好合格证、出厂检验报告等。 2、组件安装开始安全帽检查, 发现没有佩戴第一次警告, 第二次驱逐施工区域。 3、经巡查防雷接地扁铁固定不完善, 应加强技术交底。 4、并网柜9月1日开始拼装, 班前三级安全教育, 带电不允许施工, 安全防护措施到位。 5、施工资料尽快上报, 施工过程资料做到与施工进度同步。 6、检验批、分项、分部工程完成后经施工单位自检合格后报我方验收, 验收合格后再进行下道工序的施工			
主送单位	常州市鑫和阳新能源有限公司		
抄送单位	湖南鸿泰电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.30

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建