

会议纪要

工程名称：鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-006

签发：杨振宇

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年8月16日
会议主持人	杨振宇		
会议主题：	质量、安全、进度计划、资料		
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容：			
<p>一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：</p> <p>截止本周完成工作量：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 夹具、导轨安装 3%，累计安装 97%。2、 逆变器安装 30%， 累计安装 100%。3、 接地扁铁安装 60%， 累计安装 68%。4、 桥架安装 40%， 累计完成 50%。 <p>二、 下周工作计划</p> <ol style="list-style-type: none">1、 夹具、导轨安装 3%，2、 桥架基本完成。3、 防雷接地基本完成。4、 汇流箱8月17日全部到货5、 检修通道8月19日全部到货6、 环境检测仪8月20日到货 <p>三、 安全文明施工</p> <p>会议接受后对施工现场进行每周安全文明检查</p> <p>四、 需要协调解决问题</p> <ol style="list-style-type: none">1、 因川崎车间为日方企业，与我国作息、放假时间不同意。现阶段放假8天，施工队伍无法进驻施工，需要总包项目经理与企业多沟通，尽早恢复施工。2、 现场施工队伍满足施工需要，为满足施工进度，总包方应尽早协商组件进场。 <p>五、 监理单位对现场提出建议及要求</p> <ol style="list-style-type: none">1、 安全文明施工教育不能放松，加强对施工人员思想教育，屋面禁止吸烟，当天产生垃圾当天清除。夏季防暑降温药品、饮用水、劳保用品要常检查是否有缺失、过期现象。避免造成安全事故。2、 施工资料尽快上报，施工过程资料做到与施工进度同步。3、 吊装作业必须有安全员在现场进行安全监护，采取必要的安全措施。4、 现场施工时要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行；设备开箱时收集好合格证、出厂检验报告等，施工资料尽快上报。5、 现场对于施工完成的工作，加强成品保护。			

6、防雷接地扁铁搭接与设计要求不符，需要总包与设计方进行沟通，做到现场施工与设计一致。

7、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

主送单位	鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目		
抄送单位	湖南鸿泰电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

