

会议纪要

工程名称: 鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM8-ZHJL-013

签发: 李翔

会议地点	工地会议室	会议时间	2019年9月27日
会议主持人	杨振宇		
会议主题:	质量、安全、进度、资料		

上次会议问题落实情况: 已基本落实

本次会议内容:

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报:

截止本周完成工作量:

- 1、夹具、导轨基本安装完毕。
- 2、防雷接地环网本周基本完成,
- 3、桥架敷设完成。
- 4、汇流箱到并网柜电缆敷设完成100%
- 5、直流电缆敷设100%
- 6、交流电缆敷设100%
- 6、ck散件、CK零件、CK组装、CK整车、2#研测组件安装结束
- 7、光阳车棚组件安装完成100%
- 8、光星车棚组件安装完成
- 9、9月30日103、104并网
- 10、10月2日基本并网(光阳102因厂区变压器原因未并网)
- 11、检修通道安全结束

二、下周工作计划

- 1、桥架封盖板
- 2、防雷接地与主接地网搭接
- 3、剩余700块组件固定
- 4、组件跨接接地线安装

三、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、剩余组件因中压块缺失未固定、尽快联系厂家到货安装。
- 2、现阶段已并网,做好施工技术交底,防止施工人员触电。
- 3、施工资料与施工进度应同步,尽快报监理项目部。
- 4、防雷接地与主接地网搭接,灭火器必须到位、施工最少2人

主送单位	常州市鑫和阳新能源有限公司		
抄送单位	湖南鸿泰电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.10.4

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

