

第二次工程例会会议纪要

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--03

会议地点	项目临时办公室	会议时间	2019 年 05 月 22 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表叶雪峰提出的及个要求进行回顾，其中有两项落实未到位，要求总包单位认真对照周计划执行。其次听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

施工单位：谢书杰

本周施工完成量：

1、A、C、D、E 厂房格栅板、桥架、汇流箱、逆变器、支架及配件材料吊装完成，夹具安装放线完成；

2、C 厂房防护完成，立面桥架安装完成；

3、A 厂房立面桥架安装完成及桥架安装完成 60%；

4、E 厂房夹具安装完成 40%，D 厂房桥架安装完成 30%；

下周施工计划安排：

1、各厂房主桥架安装完成；

2、逆变器、汇流箱安装完成；

2、交流电缆敷设完成；

需要协调解决问题：

1、暂无

监理单位：黎建光

1、施工计划安排什么时候完成，限期周五交业主审批。否则罚款 500 元/天（累计）

2、施工人员进场施工将近一个月未见施工单位前期报审资料审批，限期下周例会前完成，否则罚款 500 元/天（累计）；

3、1）A、D、E 厂房爬梯处至今未悬挂安全警示标志及安装防坠器；

2）通过检查发现几处安全隐患整改，如 C 厂房安全通道平台及屋面连接处孔洞、

E 厂房爬梯底部固定件脱落等；

3) 采光带周围安装警示带；

4) A 厂房爬梯未与女儿墙底部连接为一体；

4、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，如果照片拍到个别施工人员没有佩戴安全帽着，将按照现场文明施工制度进行考核；

5、夹具、支架、组件安装要放样拉线，螺栓紧固力要达到设计要求；

6、组件吊装前要完成屋面防水、防腐修补工作并进行报验；

7、施工过程资料要与实体同步进行；

建设单位：叶雪峰

1、确保并网节点 6 月 15 日并网，做好施工计划安排，增加施工人员进场安装支架施工。

2、组件进场最迟本月 30 日进场；

3、夹具安装要求按照本项目微信施工群里做法施工，即菱形夹具与直立夹具安装朝向相反，D 还需增加铝条提高菱形夹具拉拔力；

4、本月 23 日进行消防安全应急演练，本工程所有人员都要参加；

5、设立应急医药箱，应急药品配备齐全；

6、桥架安装三通、弯头按规范要求施工安装

汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏

发电项目监理部

2019 年 5 月 22 日



第三次

汕头市杭泰金明精机项目会议签到表

日期: 2019年5月22日

[illegible]