

第五次工程例会会议纪要

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHB-05

会议地点	项目临时办公室	会议时间	2019 年 06 月 5 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表叶雪峰提出的及个要求进行回顾，组件安装人员进场不足，要求总包单位认真对照周计划执行。其次听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

施工单位：谢书杰

本周施工完成量：

- 1、D、E 厂房汇流箱、逆变器电缆线路连接完成，D 厂房夹具安装完成；
- 2、A、E 厂房桥架支架安装完成；
- 3、并网柜线路连接完成，并网柜就位完成；

下周施工计划安排：

- 1、D、E 厂房组件 12 日安装完成；
- 2、A、C 厂房逆变器、汇流箱电缆线连接完成；
- 3、、并网柜母线桥连接完成；

需要协调解决问题：

- 1、夹具补货部分及时进场；
- 2、组件中压螺母及时进场替换
- 3、缺失桥架及连接螺栓及时进场

监理单位：黎建光

- 1、施工资料报审按照审查结果，补齐缺失资料；
- 2、工程技术资料要与工程同步进行，不要工程完工后一次性拿来签字，到时我们可能因为其他原因而不能及时签字盖章，由此带来的后果自负。
- 3、组件安装增加人员未按照计划人员进场，增加人员把滞后进度赶过来；6 月 15 日达到全容量并网条件；

- 4、组件安装搬运严格按照安装工艺进行及搬运要求进行，不准采用一个人背、扛、头顶方式，要求两人抬方式进行搬运；
- 5、屋顶采光带处未设置安全警示带，及时安排人员设置警示带；
- 6、天气炎热屋面施工时要有防暑降温物品及药物；
- 7、组件安装现场每天及时清理废旧垃圾，以免堵塞屋面下水道，否则将按照现场文明施工制度进行考核；

建设单位：叶雪峰

- 1、现场人员不足，增加施工人员进场按期完成施工任务，否则按照合同进行考核；
- 2、并网需要第三方检测报告，电业局验收当天检验人员现场做调试试验。
- 3、母线桥6日进场，提前做好9日停电母线连接准备；
- 4、D、E厂房组件安装12日必须完成，留两天时间进行直流线连接及调试工作；
- 5、由于进入多雨季节厂里要求尽快完成屋面漏水点打胶防水处理；
- 6、剩余组件6日全部进场完成；

汕头市杭泰金明精机1.53MW分布式光伏

发电项目监理部

2019年6月5日



