

第六次工程例会会议纪要

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--06

会议地点	项目临时办公室	会议时间	2019年06月19日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表叶雪峰提出的及要求进行回顾，要求施工单位认真对照周计划执行。听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

施工单位：谢书杰

本周施工完成量：

- 1、D 厂房汇流箱、逆变器线路连接完成，接地扁铁焊接完成 75%；
- 2、A、C 厂房组件安装完成 70%；A 厂房直流电缆敷设完成
- 3、并网柜试验调试、电表安装完成；

下周施工计划安排：

- 1、A、C 厂房组件安装 22 日完成；
- 2、25 日全容量并网发电；
- 3、D、E 厂房接地焊接安装、格栅板安装本月 24 日完成；（包含垃圾清理）
- 4、26 日开始做清洗系统；

需要协调解决问题：

- 1、尽快确定清洗系统取水点；

监理单位：黎建光

- 1、工程马上并网，施工资料报审不全的补齐缺失资料（试验单位企业资质、人员证件报审等），中间验收资料是检查项目之一；
- 2、并网发电倒送电前安排专人对发电设备进行全面检测，如相序、箱柜螺栓紧固及是否有遗留异物；
- 3、屋面施工临时用电必须设置配电分箱不准使用厂内车间电源箱代替；
- 4、C 厂房安全通道平台与屋面连接处防护工作周五完成，否则进行贰仟元经济考核；我们监理以前及现在提出的安全隐患问题，施工单位我行我素拒不整改，

如出现安全事故我监理公司及监理现场人员不承担任何形式的责任（如例会、安全检查、联系单、监理工程师通知单等里面内容），有施工单位承担一切责任及经济处罚；

- 5、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，如果个别施工人员没有佩戴安全帽着，将按照现场文明施工制度进行考核；
- 6、厂房屋面桥架制作、线路穿管配置完成及时清理散落的铁屑，防止彩钢瓦生锈；
- 7、按照图纸及规范要求进行接地扁铁焊接接口防腐施工；
- 8、现场焊接人员无证施工，焊接灼伤扁铁严重，建议更换有证人员施工；
- 9、逆变器两侧要进行接地连接；
- 10、接地扁铁焊接完成后按照监理工程师通知单 001 执行防腐处理；
- 11、通知单整改完成后及时回复，下周一要见到回复单，否则以后你方上报过程资料我将拒绝签字盖章（例会特此声明，包括不合格产品）

建设单位：叶雪峰

- 1、厂房屋顶清洗系统增加加压泵；
- 2、清洗系统取水点暂定三个，A、C 厂房共用一个，D、E 厂房各一个；
- 3、安全防护措施施工前必须到位；监理工程师通知单必须进行回复；
- 4、破损组件及时汇报并进行回收；
- 5、接地扁铁按照约定统一刷漆一遍；

汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏

发电项目监理部

2019年6月19日

监理单位





施工记录

天气：阴 30度 西风 \leq 3级 湿度76%
海拔：34.50米
地址：汕头市濠江区安海路辅路
工程名称：汕头市金明精机项目
施工地点：例会
时间：2019-06-19 17:30:17



施工记录

天气：阴 30度 西风 \leq 3级 湿度76%
海拔：23.00米
地址：汕头市濠江区安海路辅路
工程名称：汕头市金明精机项目
施工地点：例会
时间：2019-06-19 17:30:39

