

第二次工程例会会议纪要

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--04

会议地点	项目临时办公室	会议时间	2019 年 05 月 29 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表叶雪峰提出的及个要求进行回顾，要求总包单位认真对照周计划执行。其次听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

施工单位：谢书杰

本周施工完成量：

- 1、C、D、厂房桥架、汇流箱、逆变器、按装完成，D 厂房夹具安装完成 15%；
- 2、A、E 厂房桥架支架安装完成；
- 3、并网柜底座改造安装完成，并网柜就位完成；

下周施工计划安排：

- 1、D、C 厂房支架安装完成，组件吊装完成；
- 2、A、C 厂房交流电缆敷设完成；
- 2、A、C、D、E 厂房直流电缆敷设完成；

需要协调解决问题：

- 1、缺失桥架及连接螺栓及时进场

监理单位：黎建光

- 1、施工资料报审按照审查结果，补齐缺失资料；
- 2、材料进场完成，施工进度滞后，增加人员把滞后进度赶过来；争取达到 6 月 15 日全容量并网条件；
- 3、组件安装要进行预试装工艺验收合格，方可全面展开安装（先安装一个样品方阵）；
- 4、检查发现几处安全隐患整改，如 C 厂房安全通道平台及屋面连接处孔洞、E 厂房爬梯底部固定件脱落等未见整改；
- 5、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，如果照片拍到个别施工人员没有佩戴安全

帽着，将按照现场文明施工制度进行考核；

6、组件吊装前要完成屋面防水、防腐修补工作并进行报验；

建设单位：叶雪峰

- 1、确保并网节点 6 月 15 日并网，做好施工计划安排，增加施工人员进场安装支架施工，提前完成并网条件，否则罚款 1 万元。
- 2、施工资料准备齐全，迎接明天总部检查；
- 3、安排好施工措施，抢进度 6 月 15 日必须并网
- 4、项目工程所有工序要全部完成，不准出现半成品工序；

汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏

发电项目监理部

2019 年 5 月 29 日





第四次

汕头市杭泰金明精机项目会议签到表

日期: 2019年5月29日

[illegible]