

第七次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL--07

会议地点	项目临时办公室	会议时间	2019 年 07 月 04 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对工程进度进行点评按照合同进度滞后,要求施工单位进度往前赶及认真对照周计划执行。听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

施工单位： 谢书杰

本周施工完成量：

- 1、 6 月 26 日顺利全容量并网发电；
- 2、A、C 厂房接地焊接完成；C 厂房接地防腐、桥架盖板固定、气象系统安装完成；
- 3、清洗系统套丝完成；

下周施工计划安排：

- 1、A 厂房桥架盖板固定、接地防腐固定、线路绑扎固定、检修通道安装完成；
- 2、C 厂房西 1、2 阵列边压、穿刺垫片安装完成；
- 3、下周开始做清洗系统及 D 厂房加固系统；

需要协调解决问题：

- 1、C 厂房东头彩钢瓦防水尽快进行；

监理单位：黎建光

- 1、D 厂房加固专项施工方案进行报审，否则不准施工；
- 2、现场作业人员登高作业证件复印件重新交到监理项目部以备检查；
- 3、加固作业时做好安全防护措施；（如施工区域四周设置警示带）
- 4、加固如有焊接时必须要有接火盆（或其它防火措施），不准焊渣直接往下落；
- 5、C 厂房防护围栏根据工程需求已拆除，收尾工作一定注意安全，做好施工安全防护措施，如人力垂直运输物品施工人员必须使用安全带并挂牢；
- 6、做好中间验收消缺工作，并进行回复；我们监理质量检查也有一份消缺单，请按照内容及及时消缺，确保初验一次性通过，基本无消缺项出现；

7、施工过程技术资料及时编辑签字（初验必查项目）；

建设单位：叶雪峰

- 1、厂房屋顶及天沟垃圾尽快清理完成；
- 2、清洗系统取水点已确定；
- 3、剩余材料物资进行统计；
- 4、桥架抱箍不足数量统计上报，桥架个别点锈迹进行刷漆防腐；
- 5、D厂房内加固不准吸烟、不准光膀子、必须带安全帽、穿反光背心；
- 6、D厂房加固没有专项施工法案及施工人员登高作业证件报审不准施工；

汕头市杭泰金明精机1.53MWp分布式光伏

发电项目监理部

2019年7月4日

汕头市杭泰金明精机1.53MWp分布式光伏
发电项目监理部



汕头市杭泰金明精机项目会议签到表

日期: 2019年7月4日

[illegible]