

第二次工地会议纪要

工程名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目



会议地点	建设项目部	会议时间	2019-05-08
会议主持人	吴振东	签到表附后	

会议主题：资料、进度、质量、安全、等事宜

本次会议内容：

一、建设单位：

- 1、檩条切割加工尽快加工完成，不得影响工期。
- 2、前期开工报审资料方案尽快报验审核。
- 3、合理增加人员，人员到后提供保险，增加升降车，行车调用跟厂里协调好，确保安全的同时提升安装速度满足进度计划要求，5月20日必须施工完成。
- 4、做好现场临时用电安全工作，生活区用电安全，确保工人健康。
- 5、高空作业行车搭设安全防护措施，避免高空物体坠落。
- 6、已跟厂里协商好，明日可以开始厂房加固檩条安装施工。

二、监理单位：

- 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。
- 2、开工报审资料尽快报我监理部审核，每日日报汇报详细人员机械数量、完成工程量、累计完成率。
- 3、厂房加固高空施工作业，做好安全防护措施，施工范围拉警戒线、标识安全牌。人员正确佩戴安全带，行车搭设脚手架上搭设防护网，防止物体坠落。
- 4、做好工人技术、安全交底工作，交底记录报我方审查，做好现场安全文明施工工作。
- 5、厂房加固檩条安装必须按设计图纸要求进行施工，确保质量。
- 6、望你单位合理安排人员、机械满足进度需求。

三、施工单位（微山县欢城建筑有限公司）厂房结构加固：

- 1、檩条切割加工已完成 1600 个，将加快速度。
- 2、前期报审资料已准备中，将尽快报审。
- 3、严格落实会议要求事宜，做到安全文明施工，确保质量。

监理项目部(章):



主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	微山县欢城建筑有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-05-08

注 本文件一式三份。

第二号马地 会议签到表

时间: 1957年 7月 8日

[illegible]