

第三次工地会议纪要



工程名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

会议地点	建设项目部	会议时间	2019-05-12
会议主持人	吴振东	签到表附后	

会议主题：资料、进度、质量、安全、等事宜

本次会议内容：

一、建设单位：

- 1、结构加固现有人员满足不了进度需求要求增加施工人员，新到人员可以当地买保险立即上岗施工。
- 2、要求结构加固檩条一天安装完成 200 组，最晚 5 月 24 日完工，若延期按误工费计算。
- 3、结构加固合理安排工作时间，行车臂使用时间调整，增加一个行车搭设脚手架后施工。
- 4、天气炎热做好防暑降温工作，现场可配备藿香正气水等防暑药品。
- 5、安装单位人员进场要有保险，工期紧要求 6 月 14 日并网，合理安排工作计划，电气、安装同步施工加快进度。
- 6、材料未到场前可以先进行扁铁敷设施工。
- 7、现场施工用电需装电表，做好现场安全文明施工工作。

二、监理单位：

- 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。
- 2、光伏安装单位尽快提交开工报审资料（开工报审表、公司及员资质、施工组织设计、专项方案、施工方案等）报监理部审批，施工过程资料与工程实体要同步
- 3、高空施工作业，做好安全防护措施，施工前要进行安全交底，并有三级安全交底记录；特殊工种要持证上岗，无证禁止操作，现场临时用电，确保用电安全。
- 4、屋面临边搭设围栏防护网，上屋面爬梯需进行加固。

5、现天气炎热要求施工单位做好防暑降温措施，配备防暑降温药品、应急物资，做好现场安全防护工作，消除安全隐患，做到安全文明施工

三、微山县欢城建筑有限公司（厂房结构加固）：

- 1、明日剩余檩条材料到场，将加快加工进度。
- 2、厂房结构加固已安装完成 64 组，车间行车占用时间长，严重影响加固施工。
- 3、部分厂房原先檩条变形，导致内衬檩条安装不方便，影响进度。

四、先能电力工程有限公司（光伏安装）：

- 1、我单位施工预计进场 15 人进行施工。
- 2、先准备做好前期施工工作，明日去现场勘察。
- 3、要求先到一批夹具做屋面临边防护。
- 4、清洗取水点需确认。
- 5、确保工程如期并网，做到安全文明施工，施工质量合格。



主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	微山县欢城建筑有限公司、先能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-05-12

注 本文件一式三份。

第三次工地会议签到表

时间: 2019年05月12日

[illegible]