

第四次工地会议纪要



工程名称: 河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

会议地点	建设项目部	会议时间	2019-05-21
会议主持人	吴振东	签到表附后	
会议主题: 资料、进度、质量、安全、等事宜			
本次会议内容: 一、建设单位: 1、结构加固进度已严重滞后, 现最晚要求 5 月 27 日必须完工, 完工不了, 按违约计算。 2、新进场人员尽快提交保险, 进场施工。 3、结构加固施工资料仍未提交, 明日必须提供报验。 4、做好现场施工管理工作, 夜晚施工注意安全, 做好防护措施。 5、监理做好现场资料、进度、质量、安全把控工作。 6、5 月 23 日夹具全部到货, 可以开始进行夹具安装。 7、清洗取水位置确认, 装水表。 8、合理安排人员、工作时间, 确保如期并网。 二、监理单位: 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。 2、结构加固夜间施工, 安全防护措施到位, 保证照明充足, 满足施工条件, 现场要有管理人员; 不准疲劳作业, 不准酒后作业。 3、定期对施工班组进行安全教育, 留好安全交底记录。 4、屋面作业工具、材料放置在安全可靠处, 以免坠落, 施工不得破坏屋面彩钢瓦, 做好材料、工器具保管工作。 5、进场设备、材料需进行报验, 验收合格后方可用于本工程。			

6、每日施工前要求进行班前讲话交底工作。

7、物料吊运屋面需向我方报审，现场拉安全警戒线、标识安全标语，吊车及司机证件齐全，方可进行施工。

三、微山县欢城建筑有限公司（厂房结构加固）：

1、资料公司以邮寄明日将提供。

2、将增加一台升降车进行施工，进行白夜班交替，追赶进度。

3、二#车间室内产品、机械多，影响施工。

四、先能电力工程有限公司（光伏安装）：

1、施工材料、设备需准时到货，满足现场施工。

2、桥架不够需进行采购、桥架转弯头需采购。

3、将严格落实会议要求，确保安全、质量。

监理项目部（章）：



主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	微山县欢城建筑有限公司、先能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-05-21

注 本文件一式三份。

