

第五次工地会议纪要

签发: 刘发

编号: XTZH-JLLH-005

工程名称: 河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

会议地点	建设项目部	会议时间	2019-05-31
会议主持人	吴振东	签到表附后	

会议主题: 资料、进度、质量、安全、等事宜

本次会议内容:

一、建设单位:

1、厂房结构加固施工至今仍未按要求施工完成,已逾期开始罚款,望你单位尽快完工。

2、光伏安装工程施工加强现场安全管理,做到安全文明施工,若再次发现不文明现象继续进行罚款。

3、施工必须严格按照设计及相关规范施工,做到质量合格。

二、监理单位:

1、截止目前监理工作满足现场实际需求。

2、结构加固施工厂二部分檩条安装不正确,需檩条切割二次加工后在进行安装,对此事宜已发送编号 005 监理通知单,需尽快回复,提交设计变更单。

3、屋面接地扁铁焊接及逆变器支架焊接,焊接质量不合格,焊缝不够饱满,需整改,符合规范要求。

4、光伏施工队施工有人员不佩戴安全帽现象,及背运组件、坐到组件上安装组件现象,望施工加强安全培训教育,做好现场管理工作,做到安全文明施工。

5、组件安装,组件线连接线需绑扎牢固、到位,不得垂落贴到彩钢瓦上。

6、支架安装完成后需仔细排查,夹具紧固件必须紧固到位,不要有遗漏安装不到位现象。

7、厂一上屋面爬梯高有安全隐患,需要加强安全措施,安装防坠器。

三、微山县欢城建筑有限公司(厂房结构加固):

1、因厂二车间原檩条有变形及与设计图上尺寸有偏差，导致加固檩条安装不上，已联系设计加固檩条需进行二次切割在加固；由此耽误进度，我单位会尽快追赶工期，尽快完工。

2、对安装不符合要求的已开始整改，整改完成后报监理复查。

四、先能电力工程有限公司(光伏安装)：

1、我单位将严格落实会议要求，对现场质量问题进行整改，并做到安全文明施工。

监理项目部（章）：



主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	微山县欢城建筑有限公司、先能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-05-31

注 本文件一式三份。

