

## 第八次工地会议纪要

工程名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

签发：

编号：XTZH-JLLH-008

会议地点	建设项目部	会议时间	2019-06-21
会议主持人	吴振东	签到表附后	

会议主题：资料、进度、质量、安全、等事宜

本次会议内容：

一、建设单位：

- 1、现场剩余电缆做好统计，保管妥当，防止偷盗。
- 2、逆变器、汇流箱安装接线必须按照规范要求，逆变器、汇流箱支架焊接部分不牢固，需整改。
- 3、项目即将完工，安全方面更不能松懈，做好安全文明施工，确保安全质量。

二、监理单位：

- 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。
- 2、天气炎热，做好现场防暑降温措施，应急物资配备齐全。
- 3、接地环网焊接后，残留药渣及时清理干净，及时刷防腐漆，焊接搭接面要符合要求。
- 4、现场剩余电缆、电缆头以及桥架等物料整理归类、堆放整齐，做好统计。
- 5、桥架盖板安装前，电缆必须敷设规整符合要求，在进行盖板安装，按装前需向监理方报验。

三、先能电力工程有限公司：

- 1、建设方、监理方要求我单位严格落实，做好各项工作

监理项目部（章）

主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	先能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-06-21


注 本文件一式三份。

### 第1次工地 会议签到表

时间：2019年6月1日

## 第九次工地会议纪要

工程名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

签发：  
编号：XTZH-JLLH-009

会议地点	建设项目部	会议时间	2019-06-28
会议主持人	吴振东	签到表附后	

会议主题：资料、进度、质量、安全、等事宜

本次会议内容：

一、建设单位：


- 1、项目已开始收尾，做好收尾消缺整改工作，必须确保质量。
- 2、工程完工后，进行自检排查，整改完成后报监理及我方进行预验收，提供消缺整改清单。
- 3、组件电压测试、并网柜、逆变器、汇流箱绝缘电阻测试、接地电阻测试，及核项工作，尽快完成，提供测试记录。

二、监理单位：

- 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。
- 2、清洗系统及检修通道开始施工，施工工艺要严格按照设计要求施工，检修通道固定稳固。
- 3、接地环网焊接处及逆变器、汇流箱支架焊接，尽快刷防腐漆。
- 4、电气设备防火封堵、桥架接地线、组件接地线尽快施工完成。
- 5、项目即将完工，对现场施工进行排查，消除质量、安全隐患，不合格问题及时进行整改，消缺完成后报三级自检报告，进行预检验收检查。

三、先能电力工程有限公司：

- 1、我单位将严格落实会议精神，做到施工符合要求，确保安全、质量。

监理项目部（章）

主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	先能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-06-28

注 本文件一式三份。

## 第九次工地 会议签到表

时间：2019年6月28日