


第九次工地会议纪要

工程名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

签发： 
编号：XTZH-JLLH-009

会议地点	建设项目部	会议时间	2019-06-28
会议主持人	吴振东	签到表附后	
会议主题：资料、进度、质量、安全、等事宜			
本次会议内容： 一、建设单位： 1、项目已开始收尾，做好收尾消缺整改工作，必须确保质量。 2、工程完工后，进行自检排查，整改完成后报监理及我方进行预验收，提供消缺整改清单。 3、组件电压测试、并网柜、逆变器、汇流箱绝缘电阻测试、接地电阻测试，及核项工作，尽快完成，提供测试记录。 二、监理单位： 1、截止目前监理工作满足现场实际需求。 2、清洗系统及检修通道开始施工，施工工艺要严格按照设计要求施工，检修通道固定稳固。 3、接地环网焊接处及逆变器、汇流箱支架焊接，尽快刷防腐漆。 4、电气设备防火封堵、桥架接地线、组件接地线尽快施工完成。 5、项目即将完工，对现场施工进行排查，消除质量、安全隐患，不合格问题及时进行整改，消缺完成后报三级自检报告，进行预检验收检查。 三、先能电力工程有限公司： 1、我单位将严格落实会议精神，做到施工符合要求，确保安全、质量。 监理项目部（章）			
主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	先能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-06-28

注 本文件一式三份。

第九讲 会议签到表

时间：2019年6月28日

[illegible]