

第一次工地会议纪要

工程名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

签发：刘士发

编号：XTZH-JLLH-001

会议地点	志河镜业厂区	会议时间	2019-04-29
会议主持人	万海鹏	签到表附后	
会议主题：施工联络会、资料、进度、质量、安全、材料进场等事宜			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 一、建设单位： 1、施工方需每日提供每日进度汇报。 2、做好现场安全文明施工工作，高空作业要有安全防护措施，确保现场施工人员安全，现场要有专职安全员。 3、尽快上报进度计划，开工申请表予我单位及监理项目部审核。 4、现场做好安全技术交底及施工技术交底，留存好交底记录。 5、现场材料到货要有到货清单，需上报材料合格证、检验单（试验报告）等质量证明文件，螺栓等构配件材料尽快到场，C型钢檩条材料按合同及设计要求为热镀锌，尽快确定到场檩条材料质量。 6、现场物料、施工机械要保管妥当，每日整理归类整齐，跟厂里物料区分开来。 二、监理单位： 1、严格按照监理合同，通过三控两管、一协调对施工阶段进行管理。 2、认真把好材料、构配件使用关；认真把好关键工序重点部位施工关。 3、希望在施工过程中由业主方、监理方、施工方相互密切配合，现场遇到的问题及时提出，进行协调解决，一起做好工程。 4、施工单位要尽快提交开工报审资料（开工报审表、公司及员资质、施工组织设计、进度计划、专项方案、施工方案等）报监理部审批，施工过程中资料与工程实体要同步。			

5、施工单位一定要按施工工序进行报验，验收不合格时，不得进行下道工序施工，确保工程质量。

6、施工单位所有进场材必须进行报验，验收合格方可进行使用；檩条材料如需设计变更需向我单位报审。

7、施工单位在施工前要进行安全交底，并有三级安全交底记录；特殊工种要持证上岗，无证禁止操作，现场临时用电，确保用电安全，高空作业必须要有安全保护措施，严禁酒后作业。

8、每个施工点要做好安全文明施工的工作，安全警示牌、警戒线要做到位，消除安全隐患。

9、每日施工前需进行班前站班会，施工日报要上报及时。

三、设计单位：（浙江上宸建筑设计有限公司）厂房钢结构加固

1、檩条切割截面需刷防锈漆；

2、檩条中间必须采用螺栓连接；

3、檩条螺栓空开孔孔径不得大于 M14；

4、檩条切割需测量准确。

四、施工单位（徽山县欢城建筑有限公司）厂房结构加固：

1、需要申请使用在车间行车臂上搭架，进行厂房结构加固安装施工。

2、C 型钢檩条加固材料尺寸需要设计变更，设计尺寸宽度偏大需减小 3-5 mm。

监理项目部（章）：



主送单位	沙河市煜胜新能源科技有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	徽山县欢城建筑有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-04-29

注 本文件一式三份。

