

大山坪风电项目工作协调会

表号: FD-89

编号: ZHJL-LHJY-014

常州正衡电力工程监理有限公司

赫章县大山坪风电场项目监理部

地点: 建设单位项目部办公室

日期: 2020年08月28日

主题: 大山坪风电项目工作协调专题会议

与会单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司

贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司

附件: 会议签到表

内容

2020年08月28日, 华能赫章风力发电有限公司赫章县项目部负责人安民生、大山坪风电场项目经理李斌根据本次集团检监情况, 组织了升压站受电前检监问题整改与下一步工作协调专题会议, 要求各参建单位根据本次检监中专家提出的问题提出了明确的要求, 对整改过程中每一个问题要落实到整改负责人、检查人, 严格按整改时间认真完成; 并对下一步工作进行了协调部署, 现将会议情况纪要如下:

业主项目部:

1. 要求各参建单位做好检监问题整改清单与整改计划, 2020年08月29日14点前报业主项目部; 每日做好检监问题整改清单进度上报业主项目部; 如整改消缺情况较各参建单位上报整改消缺计划滞后不前, 业主项目部将如实向公司(华能赫章风力发电有限公司)汇报, 经公司向各参建单位所属公司发送函件。

2. 要求主体施工单位专职安全员(2020年09月03日必须到场); 吊装技术员(2020年09月03日必须到场); 专职资料员(2020年09月05日必须到场)。

3. 要去进场道路施工单位2020年09月03日前除10Kv工作面以外, 剩余其他工作面必须全部完成, 如2020年09月03日后仍存在未完成工作面, 将按一处工作面100000元进行考核。

中州建设有限公司需协调问题:

1. 4#、5#、6#、7#、8#风机位确定情况。

2. 风机、塔筒设备具体到场时间。

3. 集电线路电缆进场时间; 集电线路过路电缆是否确定破路。

4. 我司租赁汽车吊即将进场, 不同道路存在加宽现象。

贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司下部工作计划

1. 通讯改造全部完成; 道路基本完善; 220v下周内全部完成; 监控下周全部完成; 剩余结乡区域砍树工作下周全部完成。

常州正衡电力工程监理有限公司

赫章县大山坪风电场项目监理部

2020年08月28日

说明: 收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议, 视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。



扫描全能王 创建

赫章县大山坪风电场项目专题会议签到表

会议时间	会议地点	主持人		
2024年08月	大山坪项目部办公室	高振平		
序号	姓名	单位名称	联系电话	备注
1	李明生	华能赫章项目部	18919881556	
2	李前	华能赫章项目部	18285613372	
3	高振平	常州正南电力工程监理有限公司	13582453199	
4	陆柏生	华能赫章项目部		
5	黄明	华能赫章大山坪项目部	15922587413	
6	任文平	贵州建工二公司	13228229843	
7	邓江	华能赫章大山坪项目部	13992751712	
8	程云飞	中开建设有限公司	18609238786	
9	程云飞	中开建设有限公司	18803878581	
10	马红	中开建设有限公司	15937302111	
11	余永成	中开建设有限公司	18636102434	
12	崔振洪	常州正南电力工程监理有限公司	19845578110	
13	秦新平	常州正南电力工程监理有限公司	13961195462	
14	余永成	中开建设有限公司		
15	黄明	华能赫章大山坪风电项目部	18183439797	
16				
17				
18				

