

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-014

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室 日 期: 2019 年 08 月 30 日 主 题: 第 14 次工地例会 与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司 附件: 会议签到表	
内 容	
一、施工单位: 中州建设有限公司 1、本周施工进度情况: 升压站生活楼顶板模板支护及钢筋绑扎整改完成, SVG 梁浇筑完成、框架柱绑扎钢筋完成、基础回填至地梁标高完成, 防火墙基础开挖完成。 2、下周工作计划 生活楼梁、板、柱浇筑完成, SVG 框架柱浇筑完成, 顶板、梁支模完成、钢筋绑扎完成, 主变基础浇筑完成, 回填至油池底标高, 具备条件下, 恢复 15#、16#风机平台施工。 3、需要协调和解决的问题 15#、16#风机平台目前尚处于阻工状态, 需尽快协调解决, 恢复作业面施工。 二、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 1、施工单位要加强本单位及外包单位人员安全教育培训, 认真开展三级安全教育及每日的安全技术交底, 不断提高自我安全防护意识。进入施工现场必须正确佩戴个人安全防护用品, 确保各作业面安全生产状态。 2、做好当地村民等非施工人员的劝离工作, 杜绝各类安全事件发生。 3、目前, 施工单位支模架、模板钢筋安装等分项工程尚未接到施工单位自检合格的正式报验资料, 要求施工单位抓紧报验, 否则项目监理人员不予验收。同时, 施工现场使用的各类物资材料的送检报告单须及时提交到监理部备案, 未提交报告单的材料禁止使用。 4、要求施工现场各工序施工前及施工过程中必须做好技术交底工作, 保障施工质量。 三、建设单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 1、安全施工方面: (1) 近期现场降雨频次较高, 各参建单位务必加强本单位及外包单位人员的安全教育培训及各作业面的安全技术交底, 认真落实防雨措施, 抓好车辆运输安全监督工作, 确保现场施工安全可控。(2) 各参建单位须按期完成 8 月 16 日公司安监部现场查出各项问题的整改消缺工作。 2、质量控制方面: 要求主体施工单位抓好拌合站混凝土产出的质量控制, 严格执行试样报验要求, 确保混凝土质量满足设计要求; 要求监理单位做好原材料报验跟踪、核实验收等工作, 加强关键工序监督旁站及技术指导, 确保各作业面施工质量达到设计要求。	

3、进度保障方面：当前升压站施工进度严重滞后，要分析原因，针对性制定补救措施，要求施工单位按照升压站基建 9 月 30 日具备交安条件的节点要求，倒排每日的工作计划，明确人员组织，材料机械投入等保障措施。针对当日计划未完成的情况，要求监理单位于当晚组织讨论会，研究相关对策，在保障安全、质量前提下，全力推动升压站施工进度。

4、其他工作：（1）做好首次监理迎接准备工作。各参建单位要高度重视首次监理迎接工作，对照监理大纲逐项梳理完善相关资料，保障资料整理与工程施工同步。（2）严格落实文明施工要求。针对施工现场各作业面的生产废物、生活垃圾、当日施工完毕必须安排专人清理，物资材料分类整齐堆放。（3）要求主体施工单位针对渣场的合法使用手续抓紧时间办理，渣场防护及复绿措施要落实到位。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019 年 08 月 30 日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

会议签到表

日期: 2019.8.30

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	备注
孙 磊	华能大亚湾核电	文案	1347892982	
吴 帆	..	老黄	13541334144	
、司石不欠	常州正衡监理	总代	13080110556	
李金果	常州正衡监理	土建	15163050639	
李 强	正衡监理	土建	13224634770	
张金星	正衡监理	电气	18317286071	
徐文平	正衡监理	安全	15610615208	
路江军	中州建设	安全	15617108800	
杨阳	中州建设	资料	17630722895	
孙 豪	中州建设	资料	15225922577	
中州	中州建设	执行	8803898881	



● 工程记录

施工区域: 业主项目部

施工内容: 周例会

拍摄时间: 2019.08.30 20:44

天气: 阴 17°C

地点: 毕节市·山寨村

今日水印
相机