

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-015

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 建设单位项目部办公室

日 期: 2019 年 09 月 05 日

主 题: 第 15 次工地例会

与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司

贵州万家灯火电力工程有限公司

附件: 会议签到表

内 容

一、施工单位: 中州建设有限公司

1. 本周施工进度情况:

生活楼、梁、板、柱浇筑完成, 主变基础换填、放线完成, 综合配电楼基础回填至地梁标高。

2. 下周工作计划

综合配电楼、室内电缆沟、SVG 框架、梁、板浇筑完成, 防火墙、主变基础完成, 站用变基础开挖。

3. 需要协调和解决的问题

14#机位通讯光缆联系相关单位移除, 15#、16#风机平台目前尚处于阻工状态, 需尽快协调解决, 恢复作业面施工, 风机箱变位置图须确定。

二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司

1. 本周施工进度情况

复测从 9 月 3 日开始, 目前完成 7#—36#铁塔基础线路复测。

2. 下周工作计划

完成 1#—6#铁塔基础线路复测同时展开征地协调、基础开挖启动。

三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 施工现场厕所不规范, 须在监检之前完成整改。

2. 针对 9 月 2 日安全大检查发现的问题, 施工单位必须在 9 月 6 日整改消缺现场的脏乱差, 材料堆放, 9 月 7 日整改消缺临时用电及拆除施工现场的临时违建宿舍并搭建钢筋棚和木工棚, 9 月 8 日落实施工现场安全标示牌、安全围栏、安全条幅及张贴设备的合格证标签。9 月 9 日进行复查, 整改不合格进行考核。

3. 施工现场标高控制、每道工序的安全技术交底落实不到位, 施工单位技术力量薄弱, 需增加技术人员对现场的管控, 确保施工质量。

4. 各施工单位的日报每天下午 17 点之前发送到审核群里由我监理部进行审核。

5. 贵州万家灯火电力工程有限公司前期资料报审我监理部进行审批。

6. 各施工单位材料送检报告及时报监理部备案。

7. 迎 70 周年国庆安全自查自纠报告报送监理部。

8. 为迎接监检, 施工单位要做好汇报材料, 汇报材料的开始时间为设计交桩, 终止时间为

目前的施工动态，以工序时间为节点。

9.设计单位增加的消防水池与施工现场尺寸不相符，无法施工。施工单位尽快提供合理方案和与设计单位沟通解决问题。

10.搅拌站的资质材料、营业执照、企业资质证书报审我监理部。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

1. 安全工作：

(1) 各参加单位严格按照公司安监部相关要求，做好安全保障工作，宣贯集团公司第二次安委会精神，对照事故案例，举一反三，排查隐患，确保现场安全生产。

(2) 主体施工单位对9月2日进行安全大检查发现的问题及时按相关要求整改闭环。

(3) 外送施工单位做好现场施工安全控制，定期开展安全检查，做好安全周报等信息报送。

2. 质量控制：

(1) 监理单位要合理安排人员对外送施工单位进行跟进，做好两个施工单位的质量监督管理工作。

(2) 主体施工、外送施工单位抓好质量控制，确保各作业面施工质量达到设计要求。

3. 进度控制：

(1) 主体施工单位要加强现场施工人员管理，及时充实施工力量，确保升压站9月30日节点目标按期完成。

(2) 监理单位、主体施工单位对照监检大纲逐项梳理完善相关资料，于9月11日前准备完善，请赫章项目部专工来梳理检查各参建单位资料。

4. 其它工作：

(1) 高度重视本月监检工作，做好资料完善和现场管理，全面做好迎检准备工作。

(2) 外送施工单位按要求开展日报、周报等信息报送，要求信息准确及时。

(3) 主体施工单位、外送施工单位及时向监理单位报审相关资料，保障资料整理与工程施工同步。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部
2019年09月05日

说明：收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

会议签到表

时间: 2019 年 9 月 5 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
董明	华越林丰风电	技术	15922581413	
吴洲	..	技术	13541334444	
刁石万	常州正保	总代	13080110556	
李金渠	常州正保	土建	15163050639	
徐文平	常州正保	安全	15610615208	
金	常州正保	土	13224634770	
张金星	常州正保	电气	18317286071	
路江军	中川建设	安全	15617108800	
王会彬	中川建设	土建	13598766600	
孙豪	中川建设	资料	15225922577	
和	中川建设	材料	18803898581	
王	常州正保	工程	13855151233	
陈	常州正保	外协	13595128995	
郑辉	常州正保	安全	15185069190	
王芳	常州正保	技术	19808416464	
尚	常州正保	技术	18208480471	
张	常州正保	外协	1898432439	



● 工程记录

施工区域: 业主项目部

施工内容: 周例会

拍摄时间: 2019.09.05 19:46

天气: 阴 23°C

地点: 毕节市·山寨村

今日水印
相机