

## 会议纪要

表号：FD-B9

编号：ZHJL-LHJY-016

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点：建设单位项目部办公室

日 期：2019 年 09 月 12 日

主 题：第 16 次工地例会

与会者：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司、贵州万家灯火电力工程有限公司

附件：会议表

### 内容

施工单位：中州建设有限公司

本周完成情况：

- 1、综合配电楼地梁浇筑完成。
- 2、SVG 框架柱焊接完成、浇筑未完成。
- 3、防火墙基础未完成。
- 4、主变基础完成。
- 5、站用变基础开挖未完成。
- 6、主变架构基础开挖完成。

下周计划：

- 1、综合配电楼一层模板安装完成，电缆沟浇筑完成。
- 2、SVG 室、梁板柱浇筑完成。
- 3、主变基础浇筑完成。
- 4、防火墙基础完成。
- 5、站用变基础完成。
- 6、接地变基础完成。

需要协调和解决的问题：

无

贵阳万家灯火电力工程有限公司

本周完成情况：

- 1、2019 年 09 月 06 日对华能赫章大山坪风电场项目 110 千伏送出线路公告农村全线线路全部复测完成。

- 2、1#、3#、5#、6#、9#、10#、13#、14#、27#、28#、29#、30#、31#铁塔基础分坑放样完成。

下周计划：

- 1、剩余铁塔基础分坑放样全部完成。

- 2、计划 7#、8#、13#、14#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#基础开挖、

需要协调和解决的问题：

无

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、外送施工单位于 20 日之前落实前期策划文件、材料厂家资质、第三方检测单位资质、原材料送检等工作落实完成后上报监理单位审核。

- 2、凡涉及到现场需要协调解决的问题和设计院沟通的事宜，以工作联系单的形式传达。
- 3、施工过程中做好技术控制，做到三级自检合格后报监理、业主验收，加强施工人员技术交底。
- 4、首次监检前落实升压站生活楼二次结构砌筑工程。
- 5、落实 2#线道路的修整，保证大型设备及车辆通行条件。9月 13 日进行 B4#、14#风机平台开挖。
- 6、加强升压站施工人员、施工材料、机械等保障工作，确保 930 升压站设备交安条件目标完成。
- 建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目
- 1、双节将至，要求各参建单位加强安全管理。要求监理单位于 9 月 13 日组织开展针对升压站、外送工程的现场安全大检查。
- 2、要求外送施工单位加强与设计院沟通，尽快获取核准文件。加强现场施工组织，于 9 月 18 日全面开展外送工程施工。
- 3、要求各参建单位做好首次监检迎检准备工作，9 月 13 日组织开展施工单位、监理单位资料的二次梳理工作。
- 4、要求各参建单位于每月 10 日前提交工程量单至业主单位，并于每月 14 日前提交预算单至业主单位。
- 5、严格周例会会议纪律，要求各参建单位负责人、技术总工、安全员、质检员、资料员必须参加，不能参加及时请假，无故缺席者将进行考核。
- 6、加强升压站基建质量管控，要求监理及总包单位技术人员全程做好质量监督及质量旁站。
- 7、要求监理单位每日晚与施工单位组织召开碰头会，落实当日计划完成情况、存在问题，研究次日计划顺利完成的保障措施确保每日工作计划安全、优质、高效完成。

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理项目部  
2019 年 9 月 12 日

注：收文单位在收到此件 24 小时内未对此会议纪要提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力，此纪要尾页和骑缝处盖监理公章。

## 会议签到表

日期：2017年1月1日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
熊金金	华能青山电厂	书记	17347892982	
吴洲	"	老总	13543341444	
黄明	"	老板	15922589423	
司在松	常州正衡监理	总代	13080110556	
(胡晓东)	1111111111	监理	18796155547	
朱文生	华能青山电厂	土建	13224634770	
张金星	常州正衡监理	电气	18317286071	
李金梁	....	工建	1516350639	
胡军	中电	执行	18803898581	
郑锦	贵州万源水电	室	15185069890	
王永立	中川公司		15937302111	

工程记录

施工区域: 业主项目部  
施工内容: 周例会  
施工时间: 2019.09.12 17:21  
拍摄时间: 2019.09.12 17:21 C

