

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-017

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室	
日 期: 2019 年 09 月 20 日	
主 题: 第 17 次工地例会	
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司 贵州万家灯火电力工程有限公司	
附件: 会议签到表	
内 容	
一、施工单位: 中州建设有限公司 1.本周施工进度情况: 综合配电楼回填、脚手架搭设完成,生活楼脚手架拆除、植筋完成,站内道路修筑完成,施工现场材料分类集中堆放完成。 2.下周工作计划 综合配钢筋绑扎、生活楼二次砌筑、主变架构基础完成、站用变和接地变开挖完成。 二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司 1.本周施工进度情况 14#铁塔基础基坑完成 5%、7#铁塔基础基坑开挖完成 20%、27#铁塔基础基坑开挖完成 50%、13#铁塔基础基坑开挖完成 70%、28#铁塔基础基坑开挖完成 95% 2.下周工作计划 7#-30#铁塔基础基坑逐步进行开挖。 3.需要协调解决的事项 3#-6#基础跨越住民房,需请外送设计单位重新定位置图。 三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 1. 加强施工现场安全管理力度,杜绝安全事故发生。定期组织安全大检查并召开安全会议,认真抓好闭环式安全隐患治理工作。 2.做好追赶进度计划。施工单位要制定合理的赶工期保障措施,落实 24 小时作业要求,确保 9 月 30 日具备全面交安条件。要求 9 月 24 日主体施工单位人员必须满足 50 人进场,少 1 人考核一千元。 3.进场变压器接地电阻、接地扁铁、电渣压力焊测试报告需要报监理部备案。要求升压站生活楼二次砌筑前框架柱必须植筋,植筋深度要符合规范要求,植筋 72 小时候进行拉拔试验。 4.加强工序监督管理。各工序时间节点必须报验合格后方能进入下一道施工工序,未报验擅自开展下一道工序施工,将予以考核一万元。 5.要求外送施工单位尽快提交开工报审资料。 6.严格会议纪律及考核要求。各参建单位无故缺席会议将予以每人次 500 元考核。 四、建设单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目	

要求如下:

1. 各参加单位严格落实国庆节前安全管理要求,组织开展专项安全隐患排查治理,重点做好人员安全教育及安全技术交底,做好基坑、边坡安全防护及交通安全保障工作。
2. 认真做好施工人员队伍稳定工作。要求各参建单位保障员工工资正常发放,做好异常行为的思想疏导,确保国庆节前后不发生工农矛盾、阻工撤场的情况发生。
3. 加强节点进度控制。总包单位、外送施工单位要严格落实“9·30”、“11·11”、“11·20”针对各作业面的进度要求,统筹做好人员、设备、机械、材料的准备及工序衔接,避免出现断档脱节的情况。当前主控楼钢筋绑扎工程严重滞后,要求增加人员加快施工,并做好模板支护及混凝土浇筑准备。
4. 加强施工质量保障工作。要求监理单位压实质量管理责任,加强各工序施工期间的监督旁站及技术指导,针对发现的不合格项,一律要求限期整改,达标后方可继续施工。


常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部
2019年09月20日

说明: 收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议, 视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

会议签到表

时间: 2019年9月20日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
孙文	华恒检测	主任	17347892982	
曹明	华恒检测公司	技术	15122539423	
徐明生	常州正衡检测	总监	1333595110	
司石欣	常州正衡检测	主任	13080110556	
李金梁		土建	15163050639	
孙文		土建	13224634720	
孙文	11000000	土建	18796155547	
张金星	常州正衡检测	电气	18517286071	
徐文平	常州正衡检测	安全	15610615208	
王勇	万家灯火	技术	19808416464	
张子平	万家灯火	外协	18980220339	
侯保海	中州建设	现场	18932888880	
王翔	中国电建鄂院	土建设计	18998065971	
郭利			1500392790	
王勇	中世执行	执行	18803898581	



工程记录

施工区域: 业主项目部

施工内容: 周例会

拍摄时间: 2019.09.20 19:52

天气: 阴 14°C

地点: 毕节市·山寨村

今日水印
相机