

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-019

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室	
日 期: 2019 年 10 月 04 日	
主 题: 第 19 次工地例会	
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司 贵州万家灯火电力工程有限公司	
附件: 会议签到表	
内 容	
一、施工单位: 中州建设有限公司 1.本周施工进度情况: 综合配电楼一层梁、板、柱浇筑浇筑完成, SVG 室梁、板、柱浇筑完成, 主变基础、架构浇筑完成, 16#风机基坑排水完成, 18#风机基础换填、垫层浇筑完成。 2.下周工作计划 综合配电楼二层梁、板、柱绑扎完成, 模板支护完成, 生活楼墙体抹灰, 防火墙基础施工, 事故油池施工, 17#风机吊装平台开挖完成 80%, 18#风机基础钢筋绑扎完成 30%, 16#风机基础换填完成、基础垫层浇筑完成, 2#主路换填完成 1500 米, 15#风机道路路基完成。 3.需要协调解决的事项: 15#机位现存的光缆线路需协调相关单位移除或改线, 以便于后续施工; 升压站消防水池及消防泵房图纸目前未到现场, 需协调设计单位出具。 二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司 1.本周施工进度情况 本周 10#、12#、24#、25#铁塔基础基坑开挖完成 5%, 9#铁塔基础开挖完成 15%, 22#铁塔基础基坑开挖完成 20%, 15#铁塔基础基坑开挖完成 30%, 17#铁塔基础基坑开挖完成 30%, 14#铁塔基础基坑开挖完成 45%, 7#、8#铁塔基础基坑开挖完成 55%, 16#、26#、29#铁塔基础基坑开挖完成, 13#、27#、28#铁塔基础钢筋笼制作完成, 13#、27#铁塔基础混凝土浇筑完成。 2.下周工作计划 8#、12#、15#、19#—26#、29#铁塔基础基坑开挖。 3.需要协调解决的事项: 协调办理涉及的林地手续。 三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 1. 电气设备(箱变)已陆续进场, 要求主体施工单位中州建设做好设备交接及看护工作, 落实设备防护防盗措施。同时要求中州建设于 10 月 12 日前派专业电气人员进场, 做电气图纸会审及设备安装前准备工作。 2.主变承台预埋件需做水平校正, 要求中州建设在设备安装前需再次校正, 确保设备安装质量; 18#风机基础高边坡安全防护到位后组织开展基础环安装施工。	





- 3.外送线路工程施工单位现有人员、设备、材料不满足施工进度要求，要求增加人员、设备进场，确保每日4个工作面正常施工；同时抓紧落实深坑安全防护措施，消除各项安全隐患，并以书面形式回复监理及业主单位。
- 4.施工现场安全员、质量管理人员要落实岗位职责，加强对施工现场的安全、质量监督，针对脱岗行为严格予以考核。
- 5.严格执行报验程序。要求施工单位在进入下道工序施工前，须提前24小时履行报验手续，验收通过后方可开展下步施工。
- 6.资料方面，要求各参建单位的工程资料应与工程实际进度保持同步。
- 四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目
要求如下：
- 1.安全方面：（1）要求各参建单位于10月15日前根据要求组织开展秋季安全检查，针对检查内容逐项进行自查自改；要求监理单位做好督促检查工作；（2）要求各参建单位高度重视安全管理工作，杜绝各类安全事故发生；（3）要求现场严格落实“反三违”要求，针对违章行为严格执行考核制度。
- 2.进度方面：当前主体施工、外送现场施工进度严重滞后，要求各施工单位进一步细化施工进度计划，加大人员、设备、材料、机具投入，优化现场各作业面施工组织，力争每日计划保质保量完成。要求监理单位对各施工单位每日完成情况进行进度考核，共同推进现场施工进度。
- 3.质量方面：（1）各参建单位技术负责人、项目负责人要认真落实质量管控要求，常态化开展图纸研究；同时要求技术管理人员必须在岗监督，擅自离岗者从重考核。（2）首台基础环安装、钢筋制作及绑扎期间，要求中州建设技术人员与基础环安装指导人员做好协调配合，认真开展技术交底，确保安装质量。
- 4.其他工作：（1）提前做好首次监检迎检准备。针对10月21日大山坪风电项目首次监检、风机基础监检，要求各参建单位负责人高度重视，安排专人负责资料准备，确保施工资料与工程实际进度同步，要求监理单位定期督促检查该项工作进展；（2）各参建单位须于每月8号之前报审工程量单。


常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部
2019年10月04日

说明：收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

会议签到表

时间: 2019 年 10 月 04 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
	常州正衡	主管	1347882982	
	"	技术	1592258443	
王石斌	常州正衡监理	总代	13080110556	
徐文平	常州正衡	安全	15610615208	
	常州正衡	土建	1879615537	
张金星	常州正衡	电气	1831728661	
	常州正衡	土建	13224634770	
王金涛	中州建设	土建	12598736760	
路红军	中州建设	安全	15617108800	
孙豪	中州建设	资料	15225922577	
	"		18803885891	
郑锦	万家灯火	项目	13765050270	
郑锦	万家灯火	安全员	15185069190	
廖聪	湖南电建	基础施工指导	15073881571	