

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-021

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室 日 期: 2019 年 10 月 18 日 主 题: 第 21 次工地例会 与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司 贵州万家灯火电力工程有限公司 附件: 会议签到表	
内 容	
一、施工单位: 中州建设有限公司 1.本周施工进度情况: 16#风机基础垫层浇筑完成, 17#风机吊装平台开挖完成、风机基坑开挖至设计标高, 升压站生活楼墙体砌完成, 综合配电楼二层排架搭设完成、钢筋绑扎完成、二层梁、柱浇筑完成。 2.下周工作计划 16#风机基础环安装、钢筋制作完成, 生活楼墙体抹灰完成, SVG 室墙体砌筑完成、室外基础开挖完成, 事故油池浇筑完成, 综合配电楼二层顶板浇筑、一层墙体砌筑、电缆沟浇筑完成、防火墙基础完成, 2#主路换填、10#、13#风机道路换填。 3.需要协调解决的事项: 1. 15#风机道路光缆联系相关单位移除。 2. 升压站消防水池及消防泵房图纸到场时间需确定。 3. 10#风机道路线杆及光缆联系相关单位移除。 4. 2#主路光缆距地面过低, 联系相关单位解决。 5. 风机箱变位置图需确定。 送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司 1.本周施工进度情况 本周 7#塔基基坑开挖完成 60%, 17#、20#铁塔基础基坑开挖完成 80%, 5#、12#、21#、24#、25#铁塔基础基坑开挖完成 100%, 11#、12#、25#、26#铁塔基础混凝土浇筑完成。 2. 下周工作计划 6#—10#、15#、17#、20#、22#—24#铁塔基础基坑逐步进行开挖; 5#、17#、20#、21#、24#、29#铁塔基础混凝土进行浇筑。 3.需要协调解决的事项: 办理林地手续问题。 三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 1. 主体施工单位现场泥工、其他工种人员严重不足, 技术力量薄弱, 出现的质量问题: 生活楼墙洞未修补、构造柱未浇筑就开始粉刷墙面, 综合配电楼蜂孔麻面未处理、植筋后未进行拉拔试验就进行墙体砌筑, 粉刷时不同材料交接网片存在漏放、门框边未作 1.8 米	

×6公分阳角，梁柱钢筋锚固必须符合规范要求。

2.外送施工单位材料运输无法满足现场施工需求，需加强材料调运力度，保障现场施工材料正常供应；搅拌机搅拌时间过短，存在混凝土质量隐患。施工现场需加强质量管理，确保施工质量。同时外送施工单位开工日期截至到10月18日还没有确定，影响施工资料签署问题，要求外送施工单位抓紧时间落实开工日期。

3.10月15日箱变厂家对箱变设备进行检查发现有4台箱变低压侧油管密封处有渗油现象，已反馈到箱变厂家，厂家反馈意见就地处理设备缺陷问题。目前正在有计划的逐步落实设备缺陷问题。

4.钢筋设备已进场，要求主体施工单位落实施工人员进行钢筋制作，并要求主体施工单位对材料送检的相关报告及时提交到监理部备案。

5.要求施工单位每周的施工计划要细化到百分比。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下：

1.安全方面：关于集团公司下发秋季安全大检查的通知，要求施工单位进行自查自改安全检查情况进行汇报，同时监理单位检查安全整改落实情况。

2.进度方面：目前我们前期要求设计单位的图纸已到位，要求各参建单位进行图纸会审，发现问题及时和设计单位沟通解决，现场施工进度严重滞后，施工单位需统筹同步推进工作，抓紧时间增加施工人员进场，追赶前期滞后的施工进度。

3.质量方面：严格落实监理单位下达的通知整改情况，要求施工单位两天之内完成整改，如不能完成将对施工单位进行逐项考核，每项不低于2000元。

4.其他方面：施工单位人员严重不足，工程进度严重滞后，要求施工单位重新制定施工进度计划，必须满足相关施工节点要求。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019年10月18日

说明：收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章

会议签到表

时间: 2019年10月18日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
张金星	常州正衡	主管	1742892982	
张金	华能	主任	15286054675	
司石敬	常州正衡		13080110556	
周同春	常州正衡		1577873925	
徐文平	常州正衡	安全	15610615208	
孙洪	常州正衡	主任	13224634770	
孙洪	万家灯火	项目经理	19185240867	
张金星	常州正衡	电气	18317286071	
孙洪	常州正衡	土建	1879615554	
孙洪	常州建设	安全	15617108800	
王会彬	常州建设	土建	13598736760	
孙洪	常州建设	资料	15225922577	

