

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-023

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室	
日 期: 2019 年 11 月 01 日	
主 题: 第 23 次工地例会	
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司 贵州万家灯火电力工程有限公司	
附件: 会议签到表	
内 容	
为提高会议效率,增强会议精神约束力,强调会议方案的执行力,使会议达到既定的目的,现统一参会人员如下: 中州施工单位:项目负责人、技术员、现场管理人员、专职安全员。 外送施工单位:项目负责人、专职安全员、技术员、资料员。 一、施工单位:中州建设有限公司 1.本周施工进度情况: 综合配电楼墙体砌筑完成、室内电缆沟混凝土浇筑完成、二层顶板拆模完成、一层二次结构砌筑完成 20%;防火墙基坑开挖完成;生活楼墙体抹灰完成 95%;SVG 室二次结构砌筑完成 5%。 2.下周工作计划 10#风机吊装平台开挖完成;13#风机吊装平台开挖完成 60%;17#风机基坑垫层浇筑完成;18#风机基础钢筋绑扎;SVG 室墙体砌筑完成 40%;综合配电楼墙体砌筑完成 50%;SVG 室外设备基础开挖完成。 3.需要协调解决的事项: 1.请设计单位尽快出具风机箱变位置蓝图。 2.请设计单位尽快出具升压站消防水池及消防泵房蓝图。 二、送出线路施工单位:贵州万家灯火电力工程有限公司 1.本周施工进度情况 本周 8#、20#、21#铁塔基础混凝土浇筑完成;7#塔基开挖完成 85%;9#塔基开挖完成 60%;10#塔基开挖完成 45%;15#塔基开挖完成 40%;23#塔基开挖完成 40%。 2.下周工作计划 9#、10#、15#、22#、23#铁塔基础基坑开挖;7#、19#、30#铁塔基坑浇筑完成;启动铁塔组立事宜。 3.需要协调解决的事项: 1.31#—36#塔基涉及林地手续办理事宜。 三、监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司 1.要求施工单位编制冬季安全施工方案,11月3日之前报监理单位、建设单位审核。同时加强安全教育培训和安全技术交底工作,交底内容主要包括:向施工人员交代任务、讲	

解施工方案、安全要求、冬季施工安全注意事项、预防补救措施等，层层进行交底，级级抓落实，深入到班组每一个人。建议施工单位采购冬季专用机械油，防冻液，确保冬季车辆能正常使用。

2.我监理项目部下达的监理通知单，施工单位在收到通知单后，应及时整改问题，并在整改完毕后，以整改回复单的形式告知我监理项目部，并会同监理项目部一同去现场再次验收，验收合格后监理签字。

3.建议主体施工单位本周内对综合配电楼植筋进行拉拔试验，为下道工序顺利进行提前做好准备工作。

4.根据现场进度要求，施工单位资料与实际进度相差过大，要求施工单位按工程进度的实际情况上报工程资料，否则后果自负。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下：

1.安全方面：①要求施工单位每月安措费台账报审业主单位 ②施工现场增加冬季施工安全防护措施，特别是基坑周边的安全防护措施 ③加强安全教育培训和安全技术交底工作 ④针对秋季安全大检查，要求施工单位 11 月 5 日前上报隐患整改报告。

2.进度方面：要求主体施工单位 11 月 30 日前，完成升压站电气安装调试工作、完成 6 基风机基础浇筑工作；外送施工单位加大人员投入，尽快组织开挖全部塔基位，做好塔材进场及组塔准备工作，确保送出线路余 11 月 30 日前完成线路参数测试工作。主变、SVG、直流系统等相关设备已通知厂家发货，预计一周之内会进场，请施工单位提前做好设备进场准备工作，并落实设备防雨防潮等措施。

3.质量方面：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议；同时技术员一定要在现场监督质量问题，无故不得离开施工现场，确保工程施工质量。要求监理单位督办质量问题整改闭环。

4.其他方面：要求施工单位落实早班会制度，并保留相关记录；11 月 3 日前上报各参建单位的人员配置情况，由监理单位统一整理后报建设单位；要求中州施工单位在 11 月 5 日前对第一套基础环混凝土浇筑方案和应急预案相关组织措施上报监理单位、建设单位，加强施工组织，确保第一套基础环浇筑质量。要求外送单位专职安全员 11 月 3 日前到位，否则每天予以 2000 元考核，并向你公司发函通报，并于 11 月 5 日前必须报审前期资料和过程资料，否则每天予以 2000 元考核，并向你公司发函通报。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019 年 11 月 01 日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章

会议签到表

时间: 2019 年 11 月 01 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
顾磊	华能大山坪项目部	主管	17348892982	
黄成海	..	专监	15922581423	
王浩然	..	专工	13618748748	
温欣	华能转塘项目部	专工	18334220588	
周同有	正衡监理		15978737741	
周成	正衡监理	土建	8796155547	
张金星	正衡监理	电气	18317286071	
刘	正衡监理	土建	13224634770	
徐平	正衡监理	安全	15610615208	
胡坤	中川建设	资料	17630722895	
张如	中川建设	资料	18984724339	
孙家	中川建设	资料	15225922597	
孙家威	中川建设	资料	15836102434	
孙家	万家灯火	项目经理	15185246867	