

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-024

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 建设单位项目部办公室

日 期: 2019 年 11 月 14 日

主 题: 第 24 次工地例会

与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司

贵州万家灯火电力工程有限公司

附件: 会议签到表

内容

一、施工单位: 中州建设有限公司

1. 本周施工进度情况:

17#风机基坑换填处理完成 80%, 综合配电楼墙体砌筑完成 80%; SVG 室二次机构砌筑完成 70%、室外基础开挖完成、浇筑完成; 防火墙基础开挖完成、浇筑完成; 10#风机平台开挖完成 20%; 13#风机平台开挖完成 10%; 综合配电楼电缆沟浇筑完成。

2. 下周工作计划

10#风机吊装平台开挖完成 30%; 13#风机吊装平台开挖完成 30%; 17#风机基坑垫层浇筑完成; 18#风机基础换填验槽; 16#风机基础垫层破口换填完成。

3. 需要协调解决的事项:

1. 需要设计单位出具电缆清册蓝图。
2. 请设计单位尽快出具升压站消防水池及消防泵房蓝图。
3. 请确定 2#线弃土临时堆放点。
4. 请设计单位出局道路换填方案。

二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司

1. 本周施工进度情况

本周 22#塔基开挖完成 75%; 23#塔基开挖完成 100%; 10#塔基开挖完成 85%; 9#塔基开挖完成 90%; 2#塔基开挖完成 20%; 3#塔基开挖完成 10%; 4#塔基开挖完成 20%。

2. 下周工作计划

4#、10#、22#铁塔基坑浇筑完成; 逐步开挖 1#、2#、3#、4#、9#、18#塔基基础; 计划组塔 1 基。

3. 需要协调解决的事项:

1. 31#—36#塔基涉及林地手续办理事宜。

三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 回顾上周各施工单位的工作进展, 施工现场实际进度和上报的施工进度计划明显有很大的出入, 望施工单位增加“人、机、料”的投入, 追赶进度。
2. 根据施工现场进度要求, 施工单位资料与实际进度相差过远, 要求施工单位按工程进度的实际情况上报工程资料。
3. 要求施工单位落实早班会制度, 并保留相关记录。

4.做好冬季施工的安全防护措施，特别是基坑周边的安全防护措施，基坑临边堆土要符合相关规范要求，确保工人施工安全。

5.针对大山坪项目首次监理问题整改情况，落实相关责任人按要求整改到位，并报我监理项目部复查。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目
要求如下：

1. 安全方面：①监理专家现场提出安全问题整改情况，落实相关责任人整改到位 ②每月24日之前上报上周安全台账，并提交下月安全文明措施费台账 ③针对公司下发的安全文件（人字梯坠亡事故、安徽某电厂“10.24”人员触电事故、巴彦淖尔乌兰风电场“9.23”外包人员人身伤亡事故，要求施工单位认真学习并记录，加强安全教育培训力度，并要求施工单位11月份组织消防演练，主体施工单位11月15日组织演练，外送施工单位11月21日之前落实消防演练。④目前升压站电器设备已进场，请施工单位做好设备存放点的防盗、防雨、防潮等安全措施，确保设备安全。
2. 进度方面：要求主体施工单位在11月24日之前升压站所有墙体全部砌筑完成，在11月17日之前完成第一基钢筋加工制作，11月19日具备第一基风机位安装条件，11月24日完成第一基钢筋绑扎，11月27日组织召开交底会议，11月28日要具备浇筑条件。要求外送施工单位抓紧时间对基坑的开挖力度，确保12月30日达到送电要求。
3. 质量方面：针对16#、17#、18#风机位的开展工作，请施工单位按11月13日的专题会议纪要内容认真落实整改工作，并抓紧时间开展下一步工作；11月23日之前做好道路换填工作，同是要求监理单位对升压站墙体砌筑质量问题进行严格把关，确保工程质量。
4. 其他方面：11月15日之前梳理所有乙供材料的清单提交建设单位项目部；落实首次监理资料整改工作要求；同时要求施工单位周例会汇报材料增加总体工程进度。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019年11月14日

说明：收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章

会议签到表

时间: 2019 年 11 月 14 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
高志	华能新站	主任	17367882982	
张亮	华能新站	主任	1528654311	
田国海	常州正衡	电气	15978737925	
张金星	正衡	电气	18317286071	
李林	常州正衡	土建	13224634770	
徐人平	常州正衡	安全	15610613208	
路红军	中州建设	安全	15617108800	
王勇	万家灯火	技术	19808416464	
王勇	万家灯火	项目经理	19189246867	
张亚阳	万家灯火	外协	18984324339	
金成威	中州建设	电器安装	15137870515	
金成威	中州	资料员	15836102434	
孙豪	中州建设	质检员	15225922597	
刘震峰	中州建设	项目经理	15836050799	