

# 会议纪要

表号：FD-B9

编号：ZHJL-LHJY-025

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

地点：建设单位项目部办公室

日期：2019年11月21日

主题：第25次工地例会

与会者：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司

贵州万家灯火电力工程有限公司

附件：会议签到表

## 内容

### 一、施工单位：中州建设有限公司

#### 1.本周施工进度情况：

综合配电楼墙体砌筑完成90%；SVG室二次结构砌筑完成、主控室基础级配碎石换填完成；防火墙基础开挖完成、浇筑完成、室外基础浇筑完成；17#风机基础开挖换填完成；18#风机基础换填完成、压实度试验完成、承载力试验完成；16#风机基础破口检测完成；站用变、接地变基础浇筑完成。。

#### 2.下周工作计划

10#风机吊装平台开挖完成30%；13#风机吊装平台开挖完成30%；17#风机基坑毛石混凝土换填完成；18#风机基础浇筑完成；16#风机基础垫层破口换填完成；生活楼墙体二次抹灰完成；站用变、接地变浇筑完成；SVG地面基础浇筑完成；主控室垫层浇筑完成；35KV开关柜安装完成；SVG、配电楼砌筑、抹灰完成。

#### 3.需要协调解决的事项：

- 1.围墙施工材料需确定。
- 2.升压站道路路灯高度问题。

### 二、送出线路施工单位：贵州万家灯火电力工程有限公司

#### 1.本周施工进度情况

本周2#、10#、22#、23#塔基浇筑完成；1#塔基开挖完成50%；3#塔基开挖完成45%；4#塔基开挖完成50%；18#塔基开挖完成30%；31#塔基开挖完成40%；塔材到货15基。

#### 2.下周工作计划

1#、4#、23#、31#铁塔基坑浇筑完成；逐步开挖1#、3#、4#、9#、18#、31#塔基基础。

#### 3.需要协调解决的事项：

- 1.31#—36#塔基涉及林地手续办理事宜。

### 三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 1.要求施工单位对已进场设备、材料安排专人管理，做好防雨、防潮、防盗安全措施。
- 2.升压站生活楼、综合配电楼、SVG室女儿墙按图或按相关图集施工。
- 3.综合配电楼主控室南面墙体需要做构造柱，本周之内完成，否者将予以考核。
- 4.要求施工单位提供相关级配碎石换填的配合比报告单。
- 5.外线施工单位材料运输、组塔做好安全技术交底工作，确保安全。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下：

1. 安全方面：①按相关要求完成监检专家提出的问题整改项，落实整改责任人，11月24日之前完成全部整改，否则每条将予以200元考核 ②每月24日之前上报安全台账，并提交下月安全文明措施费台账 ③针对公司下发的文件（华能贵州清洁能源分公司2019年10月份安全监督网例会会议纪要、11月16日某供电所清理10千伏树障时发生一起人身死亡触电事故、安全事故详解，检修工擅自移开安全遮拦清扫致触电身亡、近期安全重点工作提示），要求各参建单位认真学习并记录，举一反三，做好现场安全管理工作。④要求施工单位落实季节性、基坑、高边坡、临电安全防护措施，确保生产安全。
2. 进度方面：要求外送单位推进31#-36#塔基林地手续办理进度，下周要完成浇筑4基，开挖5基的工作量。要求主体施工单位调整施工工序，目前以设备基础、地面为主，要求监理单位对设备基础预埋情况进行排查，并提交排查结果。
3. 质量方面：要求主体施工单位11月24日之前落实升压站沉降观测点。设备安装提前3天通知建设单位，安排SVG、35KV开关柜等厂家人员到场开箱验收。
4. 其他方面：每月22日组织召开项目月例会，要求施工单位提交月报（内容涉及本月工作完成情况、下月工作计划、存在问题及解决方案，其中倒排计划以周为单位、周计划要细化到天）电子版报监理单位及业主审核；同时主体施工单位落实消防水箱采购、渣场选址及升压站消防安全验收准备工作等。此外，风机基础环（第2套、第3套）将于11月27日陆续进场，要求主体施工单位做好设备接收工作。

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部  
2019年11月21日

说明：收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章