

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-026

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室 日 期: 2019 年 12 月 08 日 主 题: 第 26 次工地例会 与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司 贵州万家灯火电力工程有限公司 附件: 会议签到表	
内 容	
一、施工单位: 中州建设有限公司 1.本周施工进度情况: 综合配电楼墙体砌筑完成;主变油池完成;35KV 开关柜铜排安装完成;升压站挡土墙基础开挖完成 60%;室外电缆沟砌筑完成;生活楼室内垫层抹平完成;接地变吊装就位;防火墙框架柱支模完成;SVG 墙体砌筑、抹灰完成。 2.下周工作计划 生活楼室内地砖铺设完成 50%,综合配电楼地面防水完成,挡土墙开挖完成、砌筑开挖,生活楼、综合配电楼、SVG 室窗户安装完成,电缆沟支架安装完成、压顶完成、浇筑完成;SVG 电抗器安装就位。 二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司 1.本周施工进度情况 本周 4#、18#塔基浇筑完成;1#塔基开挖完成 95%;3#塔基开挖完成 70%;33#塔基开挖完成 50%;34#塔基开挖完成 40%;塔材到货 9 基。 2.下周工作计划 1#、3#、32#铁塔基坑浇筑完成;逐步开挖 33#、34#、35#、36 塔基基础。 3.需要协调解决的事项: 1.31#—36#塔基涉及林地手续办理事宜。 三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 1.要求施工单位办理工人的意外伤害保险、登高作业人员的体检单,并提交到监理项目部备案。 2.要求施工单位每月 24 日之前提交本月施工进度和下月施工进度计划。 3.外送铁塔组立人员要及时报审,并做好相关安全技术交底工作。 4.外送施工单位的桩基完整性检测报告提交监理项目部备案,未提交之前不允许开展下一道工序施工,否则你单位承担一切后果。 5.各施工单位所有安全防护用品、劳保用品及成品安全设施、设备必须是合格产品,并有相关的资质证书和检测报告。必要时由相关技术人员、安全员和材料员共同检测,留有检测记录,确保合格后方可使用。 6.各参建单位做好季节性安全防护措施,确保安全。	

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下：

1. 安全方面：①按要求完成关于开展冬季安全大检查工作的通知的相关内容，落实施工现场检查人员、整改时间及整改责任人，12月9日提交自查整改报告。②各参建单位做好相关安全技术交底工作，确保各作业面安全。
2. 进度方面：要求主体施工单位升压站工程12月20日前要具备交安条件；尽快和设计单位落实火灾报警预埋位置图等；外送施工单位12月20日前完成剩余6基塔基浇筑工作。
3. 质量方面：外送施工单位完成桩基完整性检测，并出具相关书面报告，无问题才能进行铁塔组立工序。
4. 其他方面：梳理升压站图纸及复合动力电缆和控制电缆的长度，并提交相关问题清单，及时与设计单位、生产厂家沟通解决，确保施工进度不延误；同时外送施工单位梳理所有需要跨越交叉作业点，提前做好相关协调工作，避免出现不必要的停工等待现象。



说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章

大山坪风电场第 26 次监理例会会议签到表

时间: 2019 年 12 月 8 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
董华	电建集团	施工	1811058141	
张新	华能新能源	项目经理	15286054375	
田国朝	正衡监理	总监代表	15978737925	
张金星	正衡监理	电气	18317286071	
朱希全	正衡监理	专监	13460958398	
刘	电建集团	土建	13228634770	
吴松生	正衡监理	安全	17718141836	
刘震峰	项目经理	/	15836050799	
金志成	中川建设	电气	15137870915	
路红军	中川建设	安全	15617108860	
孙豪	中川建设	质检员	15225922577	
余永成	中川建设	资料员	15836104434	
陈力军	万家灯火	安全员	18786713194	
吴章林	万家灯火	电气	13984004907	
陈旭	万家灯火	项目经理	19189246867	
刘凯	中川建设	项目副经理	18803898581	
徐文平	常州正衡	安全	15610615708	