

## 会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-028

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 建设单位项目部办公室

日 期: 2019 年 12 月 23 日

主 题: 第 28 次监理周例会

与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司

贵州万家灯火电力工程有限公司

附件: 会议签到表

### 内容

#### 一、施工单位: 中州建设有限公司

##### 1. 本周施工进度情况:

生活楼室内地砖铺设完成 50%; 综合配电楼刮腻子完成; 继保室设备支架、设备安装完成 20%; 挡土墙砌筑完成 60%; 升压站道路基层换填完成; 升压站窗户安装完成; SVG 室设备安装完成; 围墙砌筑完成 50%; GIS 室接地焊接完成; 生活楼排水沟开挖完成 50%; 生活楼卫生间贴瓷砖完成 30%; 生活楼刮腻子完成; 消防水池基础开挖完成; SVG 设备接地焊接完成。

##### 2. 下周工作计划

生活楼室内地砖铺设完成 90%; 继保室设备安装完成 50%; 挡土墙砌筑完成; 升压站围墙砌筑完成 50%; 生活楼卫生间瓷砖完成; 综合配电楼继保室设备安装完成; GIS 设备安装完成; 挡土墙砌筑完成; 消防水池浇筑完成; 升压站排水沟开挖完成; 升压站雨水管网铺设完成。

#### 二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司

##### 1. 本周施工进度情况

本周 3#塔基浇筑完成; 34#塔基开挖完成; 35#铁塔基础开挖完成; 36#铁塔基础开挖完成 20%; 21#、22#、25#、26#、27#、30#铁塔组立完成 100%。

##### 2. 下周工作计划

逐步开挖 34#、35#、36 塔基基础并完成混凝土浇筑; 19#、20#、23#、29#铁塔组立完成 100%; 1#、5#、31#—36#塔材到货 (共 8 基)。

##### 3. 需要协调解决的事项:

1. 31#—36#塔基涉及林地手续办理事宜。

#### 三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 外线施工单位的桩基完整性检测报告、组塔人员的相关体检报告、高空作业证、意外身故及伤残保险, 提交监理项目部备案, 未提交之前不允许开展下一道工序施工, 否则你单位承担一切后果。

2. 要求施工单位按图纸施工。

3. 近期安全检查工作围绕冬季防寒防冻应急保障措施, 落实安全教育培训、车辆安全管理、反违章工作、隐患排查治理、发现问题及整改情况制定相关措施, 确保安全。

4.施工现场垃圾及时回收,各施工队清理垃圾到指定区域,并安排专人负责组织定期清扫。

5.做好冬季施工安全防护工作,落实防火防盗等安全防范措施,确保安全。

四、建设单位:华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下:

1.安全方面:①关于华能贵州清洁能源分公司2019年冬季安全大检查通知内容持续时间为年后,要求施工单位坚持长期不懈的做好相关安全工作,确保施工现场安全。②要求各参建单位学习记录关于《防范高空坠落安全风险的提示》的通知》文件、关于伊敏电厂“10·9”高空坠落事故原因及处罚情况的通报(华能安(2018)59号)、贵州某电厂“8.31”外委人员高处坠落人身死亡事故快报。③每月15日要求各施工单位提前报审安全文明措施费台账。④进入施工现场要正确佩戴个人安全防护用品,未正确佩戴安全帽给予考核200元,并做好深基坑、四口、五临边安全防护,确保安全。

2.进度方面:要求外线施工单位2020年1月20日之前完成36基组塔作业,同时完成剩余28基基础完整性检测工作;要求主体施工单位抓紧时间在前把升压站场平到位,同时要满足电气设备进场安装条件,年前风机位混凝土浇筑不少于2基。

3.质量方面:请监理单位严抓施工现场质量管控,发现问题立即整改,确保施工质量。

4.其他方面:外送施工单位已具备首次监检条件,安排专人负责整理资料,确保首次监检准备工作顺利进行;要求地质勘探单位在2020年1月13日完成风机位地质详勘工作,在1月20日之前提供地质详勘报告;并提供详勘过程资料及图片。

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019年12月23日

说明:收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议,视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

# 大山坪风电场第 28 次监理例会会议签到表

时间: 2019 年 12 月 23 日

| 姓名  | 工作单位     | 职务/职称 | 电话          | 备注 |
|-----|----------|-------|-------------|----|
| 熊磊  | 华能大山坪风电场 | 主管    | 17347882982 |    |
| 董明  | ~        | 专责    | 15925814013 |    |
| 田国石 | 正衡监理     | 总办    | 15978737825 |    |
| 张金星 | 正衡监理     | 电气    | 18317286071 |    |
| 李林  | 正衡监理     | 土建    | 13224634770 |    |
| 朱金  | 正衡监理     | 专监    | 13460958398 |    |
| 吴格生 | 正衡监理     | 安全    | 1771814836  |    |
| 徐文平 | 正衡监理     | 安全    | 15610615208 |    |
| 刘震  | 中州       | 经理    | 15836050799 |    |
| 余高成 | 中州       | 资料    | 15836102434 |    |
| 孙家  | 中州       | 质检    | 15225922577 |    |
| 路经军 | 中州       | 安全    | 15617108800 |    |
| 张志强 | 中州       |       | 18715944399 |    |
| 陈忠军 | 万家灯火     | 安全员   | 18786713194 |    |
| 王作忠 | 万家灯火     | 项目经理  | 15185246807 |    |
| 李加  | 中州建设有限公司 | 项目经理  | 18502898587 |    |
|     |          |       |             |    |