

# 会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-029

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

地点: 建设单位项目部办公室

日期: 2019年12月29日

主题: 第29次监理周例会

与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目  
常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司  
贵州万家灯火电力工程有限公司

附件: 会议签到表

## 内容

### 一、施工单位: 中州建设有限公司

#### 1. 本周施工进度情况:

生活楼挡土墙砌筑完成、挡土墙勾缝完成; 围墙砌筑、抹灰完成 50%; 排水管道埋设完成 20%; 雨水井砌筑完成 4 个; 升压站落水管完成, 生活楼、综合配电楼室内刮腻子完成; 继保室设备安装完成 60%; 生活楼室内地砖铺设完成 90%、卫生间瓷砖铺设完成; GIS 室设备安装就位、设备接地焊接完成; 事故油池管道埋设完成 80%; SVG 水冷设备管道安装完成; 轴流风机安装完成。

#### 2. 下周工作计划

生活楼室内地砖铺设完成; 继保室设备安装完成; 升压站围墙砌筑完成 50%; GIS 室设备安装完成; 消防水池基础浇筑完成; 雨水管铺设完成 50%; 升压站门安装完成 10 个; 围墙砌筑完成 70%。

### 二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司

#### 1. 本周施工进度情况

本周 34#、35#塔基浇筑完成; 36#铁塔基础开挖完成; 19#、20#、23#铁塔组立完成 100%。

#### 2. 下周工作计划

36#铁塔基础混凝土浇筑完成; 8#、17#、18#、28#、29#、31#铁塔组立完成 100%。

#### 3. 需要协调解决的事项:

1. 31#—36#塔基涉及林地手续办理事宜。

### 三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 要求施工单位开展安全自查活动, 确保冬季施工安全。

2. 加强施工现场安全文明施工的管控力度, 施工现场增加符合相关规范要求的安全标识牌、消防器材等; 施工现场要做到“工完料净场地清”。

3. 进入施工现场要正确佩戴个人安全防护用品, 确保安全。

4. 要求各施工单位工程中间过程验收资料抓紧时间报我监理项目部。

5. 监理项目部要求: (1)、送出线路施工单位铁塔组立施工于 2020 年 1 月 15 日前全部完成, 具备布线条件。(2)、塔基石湿接地于 2020 年 1 月 15 日前全部完成。(3)、增加铁塔组立人员(一个安装班组)以及塔基石湿接。(4)、提供新增铁塔组立班组高空作业资格证以及意外伤害保险。(7)、主体施工单位升压站施工人员偏少, 要求尽快增加

施工人员。(8)、要求升压站于2020年1月15日前完成场地管道铺设、围墙栏栅安装、站内场地硬化和所有电气安装及电气设备调试。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下：

1. 安全方面：①通报12月28日13:30分北方公司胜利电厂施工现场锅炉右侧29米处发生一起人身死亡事故，山东核电公司施工人员季某高空坠落死亡。请各单位高度重视，认真开展自查活动，确保冬季施工安全。②要求各参建单位安全台账齐全，监理单位组织开展检查。③每月15日要求各施工单位提前报审安全文明施工措施费台账。④要求各参建单位加强防滑、防冻安全措施，并安排专人清理施工现场垃圾，外送施工单位伐木落实堆放点。
2. 进度方面：要求施工单位消防水池抓紧进场组织施工，尽快安装到位；在1月7日前完成升压站排水管铺设、场平等，同步开展升压站栏杆及电气设备安装，确保工程进度。
3. 质量方面：请监理单位严抓施工现场质量管控，发现问题立即整改，确保施工质量。
4. 其他方面：要求各参建单位施工资料与施工现场工程进度同步进行。

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019年12月29日  
赫章县大山坪风电场项目  
监理项目部

说明：收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

# 大山坪风电场第 29 次监理例会会议签到表

时间：2019 年 12 月 29 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
张金全	大山坪风电	主管	17347982982	
曹明	"	技	15922531423	
田明有	正衡监理	总代	15978737925	
张金星	正衡监理	电气	18317286071	
吴培生	正衡监理	安全	17718148366	
朱存名	正衡监理	土建专监	13460958398	
徐文平	正衡监理	安全	15610615208	
刘惠峰	中州建设	项目经理	15836050799	
刘明	中州建设	项目副经理	18805898581	
刘威	中州	资料	15836102434	
孙豪	中州建设	质检	15225922577	
李高威	中州建设	电器	15137870515	
路红军	中州建设	安全	15617108800	
王明浩	万家灯火	项目经理	15185246807	
陈忠举	万家灯火	安全员	18786713194	