

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-010

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 建设单位项目部办公室
日 期: 2019 年 08 月 01 日
主 题: 第 10 次工地例会
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目
常州正衡电力工程监理有限公司
中州建设有限公司
附件: 会议表

内容

施工单位: 中州建设有限公司

1、本周施工进度及未完成项

- (1) 升压站生活楼构造柱浇筑完成 40%, 基础回填完成;
- (2) SVG 室基础开挖完成, 进站道路挡墙基础开挖完成;
- (3) 升压站生活楼钢筋焊接送检完成;
- (4) 场内道路 1-5 路路基完成;
- (5) 2#主路路基完成至 14#风机;
- (6) 事故油池未施工 (因本周雨季天气影响)
- (7) 避雷针基础未开挖 (因业主单位没有提供明确坐标)
- (8) B3 和 7#绿网覆盖未完成 (因挖机坏了)

2、下周工作计划

- (1) 升压站生活楼主体完成 50%;
- (2) SVG 室换填完成;
- (3) 2#主路路基修筑全部完成;
- (4) 6#风机吊装平台完成 60%;

3、需要协调和解决的问题

- (1) 加快我单位 7 月份上报的进度款审核, 落实 7 月份进度款支付日期;
- (2) 风机吊装平台征地问题;
- (3) 图纸完善下发、风机基础环到货问题;

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、业主单位下发的图纸抓紧打印一式三份, 分别发放业主、监理;
- 2、升压站站内道路要抓紧修;
- 3、5#机位下挖、换填后做承载力实验;
- 4、6#机位什么时候能挖完;
- 5、现场安全问题已下达通知单, 按通知单整改;

- 6、施工工程资料应与工程实际进度同步；
 - 7、生活楼、钢筋绑扎要按图纸及相关规范施工；
 - 8、送检的 C40 砼试块，日期到期后督促试验单位出报告；
 - 9、监理部下达的书面指令一定要按时下达给各施工班组；
 - 10、基坑开挖后放坡挡墙不能出现蜂窝麻面现象，如有发现全部按整改；
 - 11、施工进度计划未报审；
 - 12、事故油池要安排工人进行施工；
- 建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目
- 1、施工进度计划报审表明天下午上午报监理及业主；
 - 2、夏季雨水较多，浇筑后做好防护；
 - 3、严格按图施工；
 - 4、搅拌站地方空旷，周围增加围栏落实后上报项目部，明天下午监理部级业主进行安全复查；
 - 5、征地落实到位，施工单位要准备好工人随时进场施工；
 - 6、自拌站后挡墙施工何时能落实到位，施工单位明日下午六点前上报业主；
 - 7、近期防洪防汛安全措施要落实到位；
 - 8、施工现场加强管理，施工日志要根据现场实际情况填写，每日上报业主施工工程情况及明日计划安排；
 - 9、施工单位施工时已红线为界限，不能超红线，超越红线有乙方负责
 - 10、升压站挡土墙已满足施工条件，组织施工人员进行施工
 - 11、挖机保养时间太长，影响施工进度，要求施工单位全面对所有机械进行检查发现问题继续到位
 - 12、安全文明施工费已给，施工单位要注重安全防护措施，安全文明施工防护用品必须购买
 - 13、基坑挡土墙放坡后查看是否有裂纹，如有发现立即处理防范倒塌，造成人员事故
 - 14、14#风机道路客运优化，但业主意见走原有道路
 - 15、5#风机基础，2019年8月6日垫层浇筑完成
 - 16、安全员要带头作用，明日起开始检查施工人员安全帽及管理人员安全帽和胸牌，发现未佩戴者一律留照进行考核，包括业主方，如果现场发现施工人员未佩戴安全帽，监理方在场未督促整改将对监理加倍考核
 - 17、工程质量要高度重视，如果再次发现钢筋保护层不够，漏筋漏浆情况，将进行考核并返工处理
 - 18、安全员要加强管控，新进施工人员进行三级教育，提供施工人员素质
 - 19、明日起施工单位专职资料员未到场，将按天进行考核
 - 20、升压站进站门口牌进行立放
 - 21、明日对施工单位资料、监理资料全面检查，不达标的立即修改
 - 22、施工单位技术员要全面审查施工图纸，落实施工人员的施工工序安排，自查施工人员施工完成项，不得出现返工项，否则视情况严重性，考虑换人施工
 - 23、监理单位的联系单、通知单、罚款单等台账上报业主

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019年08月01日

注：收文单位在收此件 24 小时内未对会议纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章



监理例会会议签到表

2019 时间: 2019.8.11

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
支志明	华能南京分公司	项目经理	13353576150	
吴洪	华能南京分公司	专工	13541324144	
苗明	华能南京分公司	专工	15922589423	
李金兵	正德监理	土建	15965513553	
朱永刚	中州公司	现场	13483865109	
王永文	中州公司	现场	15937302111	
张康海	中州建设	现场	18932888880	
孙豪	中州建设	资料	15225922577	
李国栋	中州建设	测量	15849385297	
李国川	中州建设	工人	13569919599	
张东林	中州建设	工人	18738556375	
林耀	中州建设	工人	18190569199	
江江	中州建设	工人	13298569808	
路江早	中州公司	安全员	15617108800	
徐文平	正德	资料	15610615708	
李金平	正德	土建	15163050639	