

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-012

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室	
日 期: 2019 年 08 月 16 日	
主 题: 第 12 次工地例会	
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司	
附件: 会议表	
内 容	
施工单位: 中州建设有限公司	
1、5#风机余土外运, 基础换填完成, 垫层未浇筑完成 (本周下雨影响施工一天, 垫层周六下午完成)	
2、2#主路垫石未完成 (14#、15#风机平台施工)	
3、14#、15#风机平台清表完成 80%。	
4、生活楼回填完成, 柱子钢筋绑扎完成, SVG 基础换填完成, 基础柱浇注未完成	
5、模板安装不平整已整改。	
下周计划:	
1、14#风机道路路基完成, 平台开挖完成 50%	
2、15#风机道路路基完成, 平台开挖完成 50%	
3、16#风机道路路基完成平台基坑开挖完成, 改造段换填完成	
4、5#风机道路换填完成, 垫层完成。	
6、升压站生活楼框架柱模板完成, 梁钢筋绑扎完成, 梁、板模板安装完成, 板、梁、柱子浇注完成, SVG 基础回填至地梁标高, 地梁浇注完成, 框架柱绑扎钢筋完成, 梁板模板安装完成, 板钢筋绑扎完成, 主变基础换填完成, 综合配电楼图纸到场后基础开挖 (具体情况视图纸到场情况而定)	
7、升压站安全围栏及一、二级配电箱完成。	
1、需要协调和解决的问题	
(1) 风机吊装平台征地问题;	
(2) 6#风机机位坟地问题	
(3) 升压站配电房图纸到位问题	
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
1、施工现场一、二级配电箱尽快落实到位, 安装完毕进行临时用电验收工作, 现场不合格安全围栏全部更换。	
2、风机号指示牌安装到位并悬挂反光带或彩旗加以醒目。	
3、工地现场不允许吸烟, 必须规范佩戴安全帽, 如果发现违规现象将立即考核, 如果被公司领导发现将加倍处罚。现场生活垃圾必须清除施工现场。	
4、要求施工单位尽快落实弃土场的问题, 不然影响后续风机机位基础开挖。	
5、落实弃土场的同时, 合理增加施工机械及人员, 对现有能施工的风机机位同时开工作业。	
6、工程进度将执行考核制度, 根据现有工作面合理安排施工人员, 如施工人员不匹配施工作业面造成进度滞后影响总进度计划, 将进行处罚 10000 万元。	

- 7、施工质量严格按图纸要求进行施工，现场管理人员发现问题现场口头要求整改施工人员必须立即整改，如不整改不配合将下发监理工程师通知单及经济考核单。
- 8、实验室资质已过期，要求施工单位跟进落实，实验室是否已办出延期合格资质，施工继续合作还是更换实验室月底前落实不到，监检部门查到此问题，后果由施工单位承担。
- 9、每日早班会必须全部施工人员参加，早班会照片发至工作群，并上报施工人数。
- 10、施工资料按施工进度上报，现场相关人员现场签单。
- 11、按进度计划执行升压站土建工程 2019 年 9 月 30 日完成，2019 年 10 月 30 日具备并网条件。
- 12、施工资料员每周必须抽出 1 到 2 天的时间到监理办公室联合办公，针对本周完成工程量的所有资料闭环。

建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

- 1、现场资料要与工程同步，日报每日 6 点之前，周报每周四 10 点之前发至工作群或业主单位相关人员。
- 2、现场施工进度要吻合总进度计划，根据现有工作面合理增加施工人员及机械。
- 3、现场施工人员必须规范施工不得逾越安全红线，根据现场安全制度执行，现场发现安全问题立即处罚。
- 4、周例会确定每周四 19:30 开会，如没有特殊情况不变动时间，开会的目的就是针对上周工作的总结，下周计划的开展，但目前每周完成工作量及业主、监检要求的问题落实滞后。
- 5、施工单位尽快落实风机机位放线数据，整理放线数据后上报业主董经理，便于开展后续工作。
- 6、公司领导现场查看施工现场及施工资料，监检资料及施工资料整改不及时，造成出现很多问题，要求一周内对照整改清单整改到位，监检时不得出现重复问题，希望相关领导严格自查。
- 7、要求的安全文明台账滞后，希望尽快落实到位。
- 8、安全演练下周必须执行，每季度不少于一次，本项目四面环山考虑特殊性，建议每月一次安全演练并留置相关影像资料及文件资料。
- 9、本项目由于安委会成立时间短，定于本月必须召开安委会会议，具体时间等待通知。
- 10、驾驶员安全教育及培训记录，车辆日常保养及维护记录必须落实到位。
- 11、排的进度计划表个别工序及时间起冲突，要求监检施工重新排布，排好之后签字盖章，严格按此执行并打印贴会议室。
- 12、原材料进场报验及见证取样台账要及时落实，隐蔽工作必须上报监检验收，要求监理单位严格管控并严格要求施工单位，加强执行力度。
- 13、每日上报明日计划表发至工作群，上报计划表必须符合施工现场实际情况，我方每日下班前巡视施工现场，查看施工单位所报计划是否完成，如果完成不了，施工项目经理到业主办公室开会，分析未完成原因并制定赶工计划。
- 14、支持监检的经济考核标准，每日上报计划完成量必须完成，如当日完成不了，必须当周全部完成，当周也未完成将执行经济考核制度。
- 15、10#风机按红线施工未有路，建议按设计图施工，施工现场遇到问题上报业主来协商。
- 16、5#风机垫层浇注 2019 年 8 月 17 日上午必须浇注完成。
- 17、2#道路换填下周必须完成保证大型机械的通行。
- 18、升压站事故油池下周必须完成，下周三将现场查看，完成不了将进行经济考核。

常州正衡电力工程监理有限公司

赫章县大山坪风电场项目监理项目部

2019 年 8 月 16 日

注：收文单位在收到此件 24 小时内未对此会议纪要提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力，此纪要尾页和骑缝处盖监检公章。

监理例会会议签到表

时间: 2007. 8. 16

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
赵玉刚	中能	项目经理	13555596150	
赵磊	中能		17348892982	
董卫华	..	专监	15922589423	
吴刚	..	专监	13541334144	
田石成	正衡监理	总代	13080110556	
李金梁	正衡监理	工建	1516305639	
张金望	正衡监理	电气	18317286071	
李阳凯	中州建设	材料管理	18803898581	
路江军	中州建设	安全员	15617108800	
张东林	中州建设	施工员	18738563958	
张双元	中州建设	电工	18537266709	
李国栋	中州建设	测量员	15849385297	
杭江	中州建设		13188316660	
孙豪	中州建设	资料员	15225922577	
徐东洋	中州建设	现场	18932888880	