

安全会议纪要

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQJY-014

会议地点	华能风电项目部	会议时间	2020年05月18日
会议主持人	任远威		
会议主题	安全生产专项会议。		
上次会议问题落实情况：中州建设单位专职安全员配置，落实不到位，截止2020年05月18日专职安全员仍未配置。			
本次会议内容：			
一、施工单位汇报：			
1、组织安全检查，对项目部及施工区域进行自检，对发现问题及时作出整改；			
2、对新进场施工人员进行三级安全教育培训，并保存培训记录存档；			
3、场区警示标识牌、安全文明施工牌、指示牌按业主项目部要求制作完成；			
4、对车辆驾驶人员进行授权并进行安全驾驶培训已完善。			
二、监理单位：			
本周内监理项目部检查施工现场安全情况汇总：			
(1)、升压站临时用电线路未按要求或规范进行布置，部分临时用电线路已闲置，未进行收集保管。			
(2)、升压站施工垃圾未及时清理，站外周围施工垃圾、生活垃圾清理不彻底，不符合安全文明施工规范。			
(3)、监理项目部施工现场检查时发现，风机位基坑安全围挡防护不到位（10#），风机位安全警示标牌悬挂不规范，个别施工人員未正确戴安全帽、帽带未系现象时有发生。			
(4)、各施工单位要认真执行业主项目部和监理项目部的要求，对施工现场的安全警示标牌进行配置齐全到位，风机位安全警示标牌按要求进行配置并设置安全警示带，对开挖基坑要做好安全围挡。施工过程中如发现未佩戴安全帽或安全帽带未系人员，将对其进行考核并要求其离开施工现场。			
三、建设单位：			
(1)、施工期间施工单位在高空作业、土方开挖时严格按照施工专项方案执行，施工现场安全管理人员要提高安全管控意识。			
(2)、中州建设单位施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，现要求你单位本周内专职安全员必须到场，每个施工作业面须配置一名安全监护人，确保安全施工零事故。			
(3)、对新进场所有人员要进行安全教育培训、并进行安全技术交底，对年龄偏大，身体欠佳的施工人员禁止入场，并对新进场人员要购买保险。对新进场的机械设备进行检查以及操作人员资质、设备年检、保险等。			



(4)、施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全。

(5)、施工单位加强现场安全管理，每天坚持组织召开早班会，对施工人员进行安全培教育，技术交底，增强现场施工人员的安全意识。

主送单位	华能发电有限公司 中州建设有限公司 万家灯火有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 05 月 18 日

注 会议纪要由监理项目部起草。

