

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-030

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 建设单位项目部办公室

日 期: 2020 年 1 月 5 日

主 题: 第 30 次监理周例会

与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司

贵州万家灯火电力工程有限公司

附件: 会议签到表

内容

一、施工单位: 中州建设有限公司

1. 本周施工进度情况:

生活楼挡土墙砌筑完成、挡土墙勾缝完成; 围墙砌筑、抹灰完成 50%; 排水管道埋设完成 20%; 雨水井砌筑完成 4 个; 升压站落水管完成, 生活楼、综合配电楼室内刮腻子完成; 继保室设备安装完成 60%; 生活楼室内地砖铺设完成 90%、卫生间瓷砖铺设完成; GIS 室设备安装就位、设备接地焊接完成; 事故油池管道埋设完成 80%; SVG 水冷设备管道安装完成; 轴流风机安装完成。

2. 下周工作计划

生活楼地砖铺设完成; 消防水池基础支模、浇筑完成; 升压站雨水管铺设完成; 升压站围墙砌筑完成 80%、抹灰完成 80%; 升压站架构、避雷针安装; 升压站围栏安装 20%; 升压站道路浇筑完成 30%。

二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司

1. 本周施工进度情况

本周 36#塔基浇筑完成; 6#、10#、17#、18#、24#、28#、29#铁塔组立完成 100%。

2. 下周工作计划

7#、8#、31#、32#、18#、33#、34#铁塔组立完成 100%。

3. 需要协调解决的事项:

1. 办理林地手续问题, 组塔时树木砍伐量大, 请共同快速推进林地手续办理。

三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 根据上周完成情况来看, 施工单位进度情况不理想, 施工单位主要存在劳动力不足、材料组织不力等问题。要求施工单位要精心的计划安排, 增加满足施工要求的劳动力, 按工期保质保量的完成任务。

2. 要求施工单位加强现场安全管理, 及时对新进场工人进行安全培训、安全教育, 增强工人的安全意识。

3. 建设单位要求的工期紧、时间短, 各单位要引起高度重视, 抓紧施工, 调整人员, 合理安排。

4. 需做好施工现场相关材料、设备的防盗工作。

5. 现场遗留的所有问题, 施工单位需加大自查整改力度, 对存在的问题积极处理, 并及时



扫描全能王 创建

报监理项目部进行复查。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下：

1. 安全方面：关于集团公司下发安全大检查的通知，要求施工单位进行自查自改安全检查情况进行汇报，同时监理单位检查安全整改落实情况。
2. 进度方面：目前我们前期要求设计单位的图纸已到位，要求各参建单位进行图纸会审，发现问题及时和设计单位沟通解决，现场施工进度严重滞后，施工单位需统筹同步推进工作，抓紧时间增加施工人员进场，追赶前期滞后的施工进度。
3. 质量方面：严格落实监理单位下达的通知整改情况，要求施工单位两天之内完成整改，如不能完成将对施工单位进行逐项考核，每项不低于 2000 元。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2020 年 1 月 5 日

赫章县大山坪风电场项目
监理项目部

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。



扫描全能王 创建

大山坪风电场第 30 次监理例会会议签到表

时间：2019 年 1 月 5 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
胡明	华能新能源公司	技术	15922589402	
田国海	正德监理	总工	15978737725	
张金堂	正德监理	电气	18317286071	
王中	正德监理	土木	13224634770	
徐文平	正德监理	安全	15610615708	
朱海兵	正德监理	土建专业	13460958398	
姜海生	正德监理	安全	17718141826	
崔元飞	中州	项目经理	18609238186	
杨明	中州	项目副经理	18803878891	
孙豪	中州建设	质检	15225922577	
李志成	中州建设	电气	15137870515	
李永成	中州	资料	15830102427	
郭明	万家灯火	项目经理	15189246867	



扫描全能王 创建