

监理周会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-039

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 建设单位项目部办公室。

日 期: 2020 年 05 月 25 日;

主 题: 第 39 次监理周例会;

参会单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目;

常州正衡电力工程监理有限公司;

中州建设有限公司;

附件: 会议签到表。

会议内容

一、施工单位: 中州建设有限公司

1.本周施工进度情况:

(1)、升压站: 升压站屋顶避雷带引下线安装焊接完成。监控发现问题整改消缺。

(2)、风机基础: 16#渣土场挡墙砌筑完成 60%。10#风机基础钢筋加工完成。13#风机平台开挖完成、13#风机基础开挖完成 70%。15#风机道路开挖完成 80%。14#风机道路开挖完成 5%。监控发现问题整改。

2、下周工程施工计划:

升压站建筑物内部水电安装。设备间环氧自流平施工。升压站土建收尾。升压站电气调试。13#风机基础开挖。10#基础环吊装调平。10#风机基础钢筋绑扎。16#渣土场挡墙砌筑。15#风机道路开挖。14#风机道路开挖。监控整改项消缺。

3、施工机械投入:

挖掘机 3 台, 装载机 2 台, 材料转运车(钢筋、制作钢筋设备等) 1 辆。

二、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司:

监理项目部本周检查施工现场情况及问题汇总:

1、中州建设单位: 监理项目部本周检查施工现场情况及问题汇总:

(1)、升压站内卫生存在清理不到位现象, 室内接地环网污染严重, 要求对室内接地环网进行二次涂刷黄绿漆。

(2)、钢筋绑扎现场存在防护不到位, 钢筋锈蚀现象。

(3)、15#风机道路存在危险因素较大, 做好车辆人员培训交底工作。



扫描全能王 创建

(4)、钢筋制作个别套丝规格不符合设计要求。

(5)、升压站内电气调试人员业主项目部多次要求进场进行开展单体调试，截止 2020 年 05 月 25 日未进场。

(6)、你单位监检问题整改工作（资料、施工现场）迟缓。

2、监理项目部要求：

(1)、施工单位加强现场安全管理，及时对新入场人员进行安全培训、教育，增强工人的安全意识，对新进场的机械设备进行检查以及操作人员资质、设备年检、保险等。确保施工安全零事故。

(2)、各施工单位本周内要按业主项目部要求展开所提供已具备开挖风机位的工作面（树木砍伐协调完成的）。

(3)、15#进场道路距平台约 50m 处存在安全隐患，施工项目部要对土方运输车辆操作人员的安全交底，提高安全防范意识，要求运输车辆人员经常检查车辆刹车系统。

(4)、尽快安排 10#风机基础商砼浇筑（掌握当地实时天气情况而定）。

(5)、对监检中提出的施工现场整改问题。应尽快安排人员进行整改消缺（站内主变绝缘子更换、生活楼水电部分等，站内道路收缩缝切割、继保室屋面、挡土墙收缩缝处理等）。

(6)、本周内电气调试人员必须进场开展单体调试完成，站内防雷接地测试完成，并出具调试、测试报告。

(7)、各单位每天施工进度日报要认真、仔细填报，及时传送监理方，以便审核，校对，其它资料也要认真仔细、及时传送给有关人员。

三、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

1、安全方面：

(1)、中州建设单位施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，现要求你单位本周内专职安全员必须到场，每个施工作业面须配置一名安全监护人，确保安全施工零事故。

(2)、对新进场所有人员要进行安全教育培训、并进行安全技术交底，对年龄偏大，身体不佳施工人员禁止入场，并对新进场人员要购买保险。

(3)、施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全。

2、进度方面：

(1)、对业主项目部、生产单位、监检专家提出施工问题，要积极响应、认真整改闭环。

(2)、基础环吊卸工作滞后，存在基础环到场后施工项目部吊车不能及时进场进行吊卸



作业；如 2020 年 5 月 26 日基础环仍未吊卸，将对你单位进行 1000 元考核。

(3)、升压站内生活楼水电设施本周内要完工，施工合同之外增加的部分，你单位以工程联系单形式（记工记时等费用），报监理、业主项目部；环氧自流平本周内安装完成。

(4)、风机位土建工程施工存在施工进度缓慢现象，施工项目部需加快风机位土建工程的施工进度。

(5)、12#、14#风机进场道路树木砍伐已协调完成，你单位明日（05 月 26 日）即可继续开展机械施工。13#风机位基坑验槽事宜，与地质、设计单位进行沟通，确定验槽时间。

(6)、2#风机场主路内，你单位对渣场进行选址 2-3 个（作为备选），以便报业主项目部进行协调。

3、关于协调与解决事宜：

中州建设单位需协调、解决方面

(1)、升压站农网接线事宜。（已解决）

(2)、生活楼中控室后台电脑安装事宜。（正在协调中）

(3)、我单位调试人员进场，望业主项目部通知 GIS 厂家一并进场，共同安装六氟化硫

(4)、通讯柜蓄电池需厂家指导安装。

(5)、9#风机位电线杆及通讯线路需迁移。（安排道路改造单位优先改造）

(6)、11#风机位迁坟事宜。（正在协调中）

(7)、12#、14#风机位进场道路树木砍伐事宜。（已协调完成）

(8)、风机位地质勘探报告，请业主项目部尽快督促出具正式报告。（正在办理中）

(9)、1#主路征地事宜。（正在办理中）

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2020 年 05 月 25 日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。



扫描全能王 创建



监理周例会



会议签到表

日期 2020年5月25日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	备注
周国存	常州正衡	32代	15978737721	
任远威	常州正衡	生	18539364165	
朱书	正衡监理	专监	13460958398	
贾金光	正衡监理	专监	18266529010	
黄学肖	中能科辛项目部	主工	18183497977	
叶田期	中能科辛项目部	负责人	13724751712	
陆构通	中能科辛项目部	主工	15885857577	
余志武	中州建设	电气	15137895515	
袁家威	中州建设	资料	1883602434	
张东林	中州建设	队长	18738563758	



扫描全能王 创建