

大山坪风电场项目第 50 次周监理会议签到表

会议时间		会议地点	主持人		
2024年08月24日		业主办公室	商晓平		
序号	姓名	单位名称	联系电话	备注	
1					
2	肖贵勇	华能赫章大山坪风电项目	18183939797		
3	彭明	华能赫章大山坪风电项目	15722187423		
4	商晓平	常州正衡电力工程监理有限公司	13582453189		
5	黄绍武	常州正衡电力工程监理有限公司	19645578110		
6	任远成	常州正衡电力工程监理有限公司	13939364165		
7	秦福章	常州正衡电力工程监理有限公司	13161195462		
8	解静	贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司	18108031535		
9	杨心东	贵州建工集团第二工程指挥部	15928153791		
10	李元飞	中州建设有限公司	18609235786		
11	李元飞	中州建设有限公司	15836102434		
12	邓西朝	华能大山坪风电场	13984751712		
13	李国栋	中州建设有限公司	15849385297		
14	施聪	中州建设有限公司	13529083840		
15	李银	中州建设有限公司	13987509498		
16	李银	中州建设有限公司	15728370292		
17					
18					



监理周会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-050

常州正衡电力工程监理有限公司赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部办公室

日 期: 2020 年 08 月 24 日

主 题: 安全文明施工及施工进度

参会单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部

常州正衡电力工程监理有限公司大山坪风电场监理项目部

中州建设有限公司大山坪风电场项目部

贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司大山坪风电场项目部

附件: 会议签到表

会议内容

一、施工单位:

1、中州建设有限公司

1、本周施工进度情况:

(1) 升压站: 升压站路缘石及井盖刷黄黑漆完成;

(2) 2#风机平台开挖完成 20%;

(3) 11#风机道路修整, 基础开挖完成 90%, 土方外运;

(4) 12#、13#风机基础回填完成;

(5) 12#风机基础外网接地开挖完成;

(6) 13#风机外网接地施工完成;

(7) 14#风机基础浇筑完成、养护;

(8) 15#风机基础钢筋绑扎完成、模板安装完成、基础浇筑完成;

(9) 12#、14#、16#、17#、18#箱变开挖完成;

(10) 1#线 1#2#风机平台交叉路口降坡扩路, K1+500 扩路, K0+400 降坡扩路土方外运, 平整路面;

(11) 15#风机至 16#风机道路修整加宽

2、下周工程施工计划:

(1) 升压站整改消缺;

(2) 2#风机平台开挖;

(3) 11#风机基础开挖完成、垫层浇筑完成, 钢筋绑扎;



扫描全能王 创建

(4) 10#风机基础回填、外网接地施工；

(5) 12#风机外网接地施工；

(6) 16#、17#、18#风机箱变基础施工；

(7) 1#、2#风机交叉路口降坡；

(8) 1#、2#风机支路开挖修整；

3、施工机械投入情况：

挖掘机 7 台、装载机 2 台、压路机 1 台、自卸车 8 辆、材料转运货车 1 辆。

4、需要协调和解决的问题：

无

2、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司

1、本周施工进度情况：

(1) 道路改造：开展则姑桥、结构街口等 6 个点位改造，结构乡 4 个点位道路改造施工（累计完成 82%）；

(2) 通讯改迁：完成双坪乡、可乐乡 15 个点位架线立杆，完成双坪乡、结构乡、辅处乡、可乐乡 8 个点位接线路，32 个点位拆除原线路，4 个点位地理（累计完成 92%）；

(3) 电力改迁：完成电力材料运输，43 个点位 10KV 及 400V、220V 下户线改造，7 个点位地理，11# 机位高压迁改完成（累计完成 68%）；

(4) 农场村、营新村、河泉村、法都村、则姑村伐树，拆除灯杆 2 个、摄像头 11 个，广告牌 1 个；

2、下周工程施工计划：

(1) 道路改造：开展结构乡 6 个点位（累计完成 95%）；

(2) 通讯改迁：开展双坪乡杆洞开挖、原线路拆除、接线路施工（累计完成 95%）；

(3) 电力改迁：展可乐乡、结构乡、双坪乡电力迁改杆洞开挖、立杆架线、改杆组、拆除原线路、400V、220V 下户线改造等（累计完成 95%）；

(4) 农场村、法都村、则姑村伐树，拆除灯杆、广告牌等；

3、施工机械投入情况：

吊车 2 台、挖掘机 8 台、压路机 1 台、装载机 1 台、渣土车 4 辆、指挥车 2 辆、现场巡视车 6 辆。

4、需要协调和解决的问题

农网改造严重影响施工

二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：



扫描全能王 创建

监理项目部本周检查施工现场情况及问题汇总：

1、中州建设单位：

- (1) 16#、17#、18#风机位箱变基础开挖不合格；
- (2) 升压站的防雷接地至今没有彻底消缺，没有达到设计要求；
- (3) 14#风机位防雷接地扁钢与垂直地角钢搭接不符合设计要求；
- (4) 12#风机位土方回填施工单位未报验我单位，直接进行回填；

2、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司：

- (1) 道路施工时未设立安全警示标识标牌，尤其是道路转弯处，必须要有专人监护；
- (2) 各个点位施工时未见安全员，存在个别施工人员不带安全帽的现象，严禁以包代管；
- (3) 施工进度缓慢，要求施工单位倒排工期合理增加施工人员及机械。

3、监理项目部要求：

- (1) 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故；
- (2) 施工单位应该严格按照图纸、规范、图集及有关技术文件施工，工序开工前向监理单位报验施工方案和技术交底，经监理审查合格批准后方可进行实施；工序完成首先进行自检，检验合格后，经监理验收认可方可进行下道工序；
- (3) 对监理在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
- (4) 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场，对需要进行复试的材料必须在监理工程师的见证下取样封存后复检，合格后方允许使用，必须保证材料合格，材料合格是工程合格的前提；
- (5) 施工单位应尽快补齐所有浇筑完成风机基础的过程资料，包括对商砼厂家的资质、原材料报告、砼配合比、开盘鉴定、施工记录、分项及检验批资料；
- (6) 所有关键部位施工（特别是隐蔽工程）必须进行报验，经监理方验收合格方能进行下步工序施工，如未报验就施工所产生的质量问题将由施工方承担责任及后果；
- (7) 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，重点防范疫情高风险地区人员；
- (8) 箱变基础施工过程中定位放线、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板支护、承台浇筑等；层层报验。必须严格按照图纸设计进行施工，采用防水砂浆。

三、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部



1、安全方面：

(1) 中州建设单位施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，现要求你单位本周内专职安全员必须到场，每个施工作业面须配置一名安全监护人，确保安全施工零事故；

(2) 对新进场所有人员要进行三级安全教育培训、并进行安全技术交底，对年龄偏大，身体不佳施工人员禁止入场，并对新进场人员要购买人身意外伤害保险；

(3) 施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全。

2、进度方面：

(1) 1#、2#、3#、11#施工进度滞缓，施工单位需加快施工进度；

(2) 2020年08月31日开会前1#风机平台必须完成开挖，环境因素与天气情况良好情况下：确保现场人员、机械安全的前提下挖掘机可适当进行加班作业，

(2) 11#风机基础垫层8月26日前必须浇筑完成，如未能按时完成作业面将对你单位进行考核罚款；

(3) 风机基础钢筋加工备料工作，必须完成1-3#、11#风机基础所需钢筋；

(4) 12#、13#、16#、17#、18#箱变基础钢筋加工备料加快完成，垫层尽快浇筑完成，砌砖是采用防水砂浆；

(5) 12#箱变基础四天内完成，以便于安排后续箱变基础完成时间；

2、资料报审方面： 施工资料必须要与工程同步。

3、关于协调与解决事宜：

1、新增农网电力改造，新增路障、空障点且影响施工（贵州二建）

答：合同内明确约定，所有协调事宜乙方负责协调。

常州正衡电力工程监理有限公司

赫章县大山坪风电场项目监理部

赫章县大山坪风电场项目
监理部 2020年08月24日

说明：收文单位在收到此文件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力，此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。



扫描全能王 创建

附图:



扫描全能王 创建