

监理周例会会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-054

常州正衡电力工程监理有限公司赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部办公室

日 期: 2020 年 09 月 21 日

主 题: 安全文明施工及施工进度

参会单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部

常州正衡电力工程监理有限公司大山坪风电场监理项目部

中州建设有限公司大山坪风电场项目部

附件: 会议签到表

会议内容

一、施工单位:

1、中州建设有限公司

1、本周施工进度情况:

- (1) 升压站巡检问题整改消缺, 防雷接地扩网、引孔完成 3 个, 30 米/个;
- (2) 2#风机位平台开挖完成 70%;
- (3) 7#风机位平台开挖、土方外运;
- (4) 8#风机基础开挖完成 80%;
- (5) 9#风机位防雷接地环网焊接、防腐、土方回填完成;
- (6) 12#、13#风机位箱变基础砌筑完成;
- (7) 1#线主路扩宽 500 米, 换填铺石。

2、下周工程施工计划:

- (1) 升压站巡检问题整改消缺, 防雷接地引孔;
- (2) 1#风机位平台开挖;
- (3) 2#风机位平台开挖完成;
- (4) 7#风机位平台开挖, 土方外运;
- (5) 8#风机位换填、垫层浇筑、基础环安装完成, 加工钢筋;
- (6) 14#风机位箱变基础砌筑, 12#13#风机位箱变基础圈梁、构造柱混凝土浇筑;
- (7) 15#风机基础混凝土防腐、土方回填;
- (8) 1#线进场道路开挖修整。



扫描全能王 创建



3、施工机械投入情况:

挖掘机 7 台、装载机 2 台、压路机 1 台、自卸车 6 辆、材料转运货车 2 辆、450T 吊车 1 辆、220T 吊车 1 辆。

4、需要协调和解决的问题:

- | | |
|------------------|------------------|
| (1) 1#风机位阻工问题需解决 | 答: 正在协调中。 |
| (2) 3#风机位征地问题需解决 | 答: 正在协调中 |
| (3) 吊装预付款问题 | 答: 9 月 30 日前可以付出 |
| (4) 4#风机位征地问题需解决 | 答: 正在协调中 |
| (5) 风机设备进场问题 | 答: 风机设备暂无法确定进场时间 |

二、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部本周检查施工现场情况及问题汇总:

1、中州建设单位:

- (1) 15#风机基础在浇筑时存在质量缺陷, 至今未整改, 严禁土方回填;
- (2) 12#13#风机位箱变基础砌筑不符合规范要求;
- (3) 12#13#风机位箱变基础钢筋绑扎不符合规范要求;
- (4) 11#风机基础模板拆除后, 砼外观不符合规范要求;
- (5) 中州建设项目部生活区消防设施配备不齐全、个别灭火器过期、防腐油漆长期在室外暴晒、宿舍内电线敷设不规范、严禁使用大功率取暖设备;
- (6) 钢筋加工现场电气设备接地不规范, 三级配电箱门脱落, 无法关闭;
- (7) 施工过程资料与工程不同步, 至今未见 9#11#12#14#15#基础浇筑时混凝土开盘记录;
- (8) 升压站消缺进度缓慢, 监检资料至今没有闭环。

2、监理项目部要求:

- (1) 施工单位加强现场安全管理, 配备专职的安全员, 对新入场人员进行安全教育培训, 增强施工人员的安全意识, 对新进场的机械设备进行检查, 对操作人员资质进行核实, 必须在有效期内, 确保施工安全零事故, 每个施工点位必须配备监护人员, 发现安全隐患及时排除, 严禁以包代管;
- (2) 施工单位应该严格按照图纸、规范、图集及有关技术文件施工, 工序开工前向监理单位报验施工方案和技术交底, 经监理审查合格批准后方可进行实施; 工序完成首先进行自检, 检验合格后, 经监理验收认可方可进行下道工序;
- (3) 对监理在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时进行整改, 并对整改的结果进行复验,



确保工程质量合格，不留隐患；

(4) 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场，对需要进行复试的材料必须在监理工程师的见证下取样封存后复检，合格后方允许使用，必须保证材料合格，材料合格是工程合格的前提；

(5) 施工单位应尽快补齐所有浇筑完成风机基础的过程资料，包括对商砼厂家的资质、原材料报告、砼配合比、开盘鉴定、施工记录、分项及检验批资料；

(6) 所有关键部位施工（特别是隐蔽工程）必须进行报验，经监理方验收合格方能进行下步工序施工，如未报验就施工所产生的质量问题将由施工方承担责任及后果；

(7) 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，重点防范疫情高风险地区人员；

(8) 风机塔筒吊装前先报验专项吊装方案，必须经过专家评审，吊车及相关人员资质报验监理项目部、特种工种必须持证上岗，人证合一；

(9) 风机设备吊装前必须提供基础混凝土强度报告、回填土压实系数报告、防雷接地电阻第三方测试报告，经监理单位、业主单位审批后方可举行吊装作业；

(10) 加快升压站的消缺速度，及时闭环监检提出的质量缺陷。

三、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电项目部

1、安全方面：

(1) 中州建设单位施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，每个施工作业面须配置一名安全监护人，确保安全施工零事故；

(2) 对新进场所有人员要进行三级安全教育培训、并进行安全技术交底，对年龄偏大，身体不佳施工人员禁止入场，并对新进场人员要购买人身意外伤害保险；

(3) 施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全；

(4) 9月23日下午3:30建设单位、监理单位对施工现场及生活区进行安全大检查，发现安全隐患问题将对施工单位进行考核。

2、进度方面：

(1) 8#风机基础因地质原因需在原有的基础上加挖50Cm，加挖50Cm后用级配碎石进行换填、压实；

(2) 2#风机平台进度滞缓，施工单位需加快施工进度；天气、环境、安全允许的情况下可适当加班进行施工；

(3) 升压站受电前监检存在问题整改消缺情况较为滞缓，施工单位加快整改消缺进度；

(4) 升压站生活用水问题，本周内必须解决；

(5) 1#主线1#、2#风机位做好明显的安全标识、标语、临边防护；



3、资料报审方面：

- (1) 施工资料必须要与工程同步；
- (2) 施工周报、月报盖章后报业主项目部。

4、关于协调与解决事宜：

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) 1#主线阻工问题需解决 | 答：正在协调中。 |
| (2) 3#风机位征地问题需解决 | 答：正在协调中 |
| (3) 吊装预付款问题 | 答：9月30日前可以付出 |
| (4) 4#风机位征地问题需解决 | 答：正在协调中 |
| (5) 风机设备进场问题 | 答：风机设备暂无法确定进场时间 |

常州正衡电力工程监理有限公司

赫章县大山坪风电场项目监理部

2020年09月21日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力，此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

附图：



扫描全能王 创建

大山坪风电场项目第 54 次周监理会议签到表

会议时间		会议地点	主持人		
2020年09月24日		4楼业主办公室	黄叔平		
序号	姓名	单位名称	联系电话	备注	
1	黄叔平	中能新华风力发电大山坪项目			
2	黄叔平	中能新华风力发电大山坪项目	15920587423		
3	陆永柏	中能新华风力发电大山坪项目	15885857577		
4	黄叔平	常州正衡电力工程监理有限公司	13582453159		
5	康福平	常州正衡电力工程监理有限公司	13961195462		
6	黄叔平	常州正衡电力工程监理有限公司	19845578110		
7	任远威	常州正衡电力工程监理有限公司	18939364165		
8	邓西翔	中能新华风力发电大山坪项目	1398451712		
9	余斌	湖南风能有限公司	1967920083		
10	李红伟	中州建设有限公司			
11	张东林	中州建设有限公司	18738563758		
12	李红伟	中州建设有限公司	18837926099		
13	李红伟	中州建设有限公司	1874982098		
14	施晓	中州建设有限公司	13529083840		
15	李红伟	中州建设有限公司	15928376292		
16					
17					
18					

