

# 会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-031

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

地点: 建设单位项目部办公室

日期: 2019年1月12日

主题: 第31次监理周例会

与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司

贵州万家灯火电力工程有限公司

附件: 会议签到表

## 内容

### 一、施工单位: 中州建设有限公司

#### 1. 本周施工进度情况:

消防水池基础钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑完成; 升压站雨水管铺设完成 90%、围墙抹灰完成、围栏安装完成 90%、接地扁铁焊接埋设完成、消防管道焊接埋设完成、排水沟砌筑抹灰完成 90%、污水处理设备安装就位、化粪池安装就位; 综合配电楼一层布锈钢防盗门安装完成。

2. 下周工作计、围栏安装完成、防盗门安装完成、场地平整及站内道路浇筑完成; 主变安装就位; 一体化消防水箱安装完成。

### 二、送出线路施工单位: 贵州万家灯火电力工程有限公司

#### 1. 本周施工进度情况

本周铁塔组立完成 7#、8#、9#、31#、32#、33#。

#### 2. 下周工作计划

4#、5#、11#、34#、35#、36#铁塔组立完成 100%。

#### 3. 需要协调解决的事项:

1. 办理林地手续问题, 组塔时树木砍伐量大, 请共同快速推进林地手续办理。

### 三、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 2020年春节即将来临, 为防止春节期间安全生产事故的发生, 在节假日之前要进行一次安全自查。自查的主要内容包括: 施工现场用电安全、留守人员宿舍防火安全以及防盗管理。停工的施工现场必须切断临时用电, 无人使用的宿舍、办公区等切断用电。不符合要求存在安全隐患的电线、设施要及时维修更换与清理。

2. 施工项目部主要负责人要在放假前要亲自组织, 对在建工程施工现场的安全生产以及施工措施的落实情况进行全面、细致排查。重点是用电安全, 防积水、坍塌等建筑工地安全隐患、安全施工措施及监控、应急措施, 建筑施工安全防护设施和个人防护用品, 火灾预防措施及消防设施配备, 民工留住现象等, 全力预防火灾、触电、人员高处坠落等恶性事故发生。

3. 现场要落实春节期间管理人员值班、带班制度。节日期间, 现场要安排好专人值班, 严肃值班纪律, 坚守岗位, 尽职尽责, 做好上情下达, 下情上报工作。



扫描全能王 创建

4.要求主变安装就位后电气人员才能陆续撤离现场。

四、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

要求如下：

- 1.安全方面：宣贯《正文国务院安委会关于做好岁末年初安全防范工作单位通知》、《关于做好岁末年初各项安全重点工作的提示》、《送安监部事故快报（大柳煤矿 2020.1.11）》文件并要求各参建单位组织学习并记录。
- 2.进度方面：2020年1月13日主变设备进场，请施工单位做好设备安装准备工作。
- 3.质量方面：要求主体施工单位的技术管理人员在场监督施工质量，避免出现不必要的返工现象。

常州正衡电力工程监理有限公司  
赫章县大山坪风电场项目监理部

2020年1月12日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。



### 大山坪风电场第 31 次监理例会会议签到表

时间：2020 年 1 月 12 日

| 姓名  | 工作单位    | 职务/职称 | 电话          | 备注 |
|-----|---------|-------|-------------|----|
| 熊鑫  | 华能大竹风电场 | 主管    | 17347952982 |    |
| 田国海 | 正衡监理    | 专业    | 15978737924 |    |
| 朱书会 | 正衡监理    | 专业    | 13460958398 |    |
| 徐文年 | 正衡监理    | 安全    | 15610615208 |    |
| 李斌  | 正衡监理    | 专业    | 13224634770 |    |
| 吴格生 | 正衡监理    | 安全    | 17718141836 |    |
| 崔云飞 | 中州建设    | 项目经理  |             |    |
| 柳明  | 中州建设    | 副经理   | 18803898581 |    |
| 马敏  | 中州建设    |       | 1593732111  |    |
| 余高威 | 中州建设    | 资料    | 15836102434 |    |
| 王平通 | 勘测地理基础  | 技术员   | 13985569216 |    |
| 陈忠章 | 万家灯火    | 安全    | 18786713194 |    |
| 柳明  | 万家灯火    | 项目经理  | 15185246867 |    |
| 张金星 | 正衡监理    | 电气    | 1831728671  |    |
| 路红军 | 中州建设    | 安全    | 5617108800  |    |
| 余高威 | 中州建设    | 电气    | 15137870515 |    |
|     |         |       |             |    |

