

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-001

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目部办公室	
日 期: 2019.06.07	
主 题: 第一次工地例会	
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司	
附 件: 会议签到表	
内 容	
建设单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目	
1. 项目经理介绍本项目部组织机构及人员分工;	
2. 建设单位宣布对监理单位授权, 颁布施工管理制度;	
3. 施工过程中按照设计图纸及规范要求施工, 一定要保证质量, 尤其是升压站及进场道路工程必须做到达标创优工程, 分部工程编制技术方案, 分项工程编制指导书。	
4. 施工单位组织机构、资质等要抓紧时间进行报审;	
5. 施工单位要按规定进行报验过程资料 (分部、分项、检验批等), 施工过程中做好影像资料留底, 施工过程资料要与工程进度同步, 资料员每晚须到业主项目部做当天施工记录, 要与监理检查记录内施工量、时间保持一致。	
6. 参建单位各专业人员要相互对接工作, 另监理单位及施工单位收到图纸后, 要严格审查核实;	
7. 开会时不要迟到, 且会议要简洁扼要, 汇报工作时量化明了;	
8. 工程各节点施工时, 要提前通知监理项目部进行现场核实。	
9. 在施工过程中各参建单位要相互配合, 现场遇到问题及时提出, 并协同监理单位及业主单位进行协调解决。	

施工单位：中州建设有限公司

1. 全力配合监理单位与建设单位，现场按规范要求进行施工；
2. 项目经理介绍本项目部组织机构及人员分工；
3. 希望设计单位尽快出具施工图纸；
4. 建议风电基础预埋的电缆用管电力专用管；
5. 升压站场平及进场道路于6月11日完成；
6. 计划于6月15日前施工管理人员全部进场。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 总监理工程师介绍监理规划中有关内容及监理程序并进行监理技术交底；
2. 总监理工程师介绍本监理项目部组织机构及人员分工；
3. 例会制度和要求：

(1) 监理例会定期组织召开，每周一次周例会。节假日时对会议时间做相应调整，希望与会人员不要无故缺席或迟到，如有特殊情况应向总监理工程师请假并获批准。

(2) 每周工地例会召开时，总包方应汇报上周工作情况，以周报形式进行上报；每月最后一次工地例会召开时，总包方需将本月的月报上报；每天的日报内容加上物资到货情况(每日若有物资进场)。

4. 各方之间的工作往来联系，以文字传递的形式进行，应有有关人员负责履行签收等手续。

5. 施工方开工前需将人员资质、单位资质、特种作业人员资质等资料及时报监理部进行报验，特种作业人员必须持证上岗且不得出现违章指挥，违规操作；

6. 安全要求：

(1) 所有进场施工人员要做好安全培训，所有人员进行三级安全教育考试，三级安全教育考试合格后方可上岗施工，每天施工前举行班前会，强调安全问题、危险部位施工问题等安全讲评，施工过程中要求进行安全文明施工，不得违规操作。

(2) 施工人员进入施工现场必须戴安全帽，并正确使用安全帽并扣好帽带，安全员必须佩带安全袖标，施工现场需做好安全标识牌，在危险部位设置安全警戒线。

(3) 根据《电力建设安全健康与环境管理工作规定》要求每周各安全员及班组长组织一次安全施工大检查，每月各项目经理及安全员组织一次安全施工大检查。

(4) 进场材料、机械设备须及时进行报验，同时要求总包方对现场的进场材料进行掌控及做好材料到货台账，到场材料要归类整齐堆放；进入现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全；

(5) 做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生。

7. 原材料（水、水泥、砂石、钢筋等材料）要及时送检，出具相应的试验报告，并报我监理方进行审查，砼浇筑前需由监理工程师签发砼浇灌令，重要分部、分项工程必须由有关单位共同检验合格后方可准予进入下一道施工工序。

8. 施工单位尽快编制总进度计划横道图并上报监理项目部。

9. 为保障施工进度，升压站需增加施工人员及施工机械。

10. 在施工过程中各参建单位要相互配合，现场遇到问题及时提出，并协同监理单位及业主单位进行协调解决，同时施工过程中做好安全措施，保证质量统筹兼顾，合理安排，确保工程在 11 月底前完成并网发电。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019 年 06 月 07 日

赫章县大山坪风电场项目
监理项目部

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

会议签到表

会议名称: 第一次工地例会

时间: 2019.6.7

地点: 大山村项目部办公室

序号	姓名	单位	职务	联系电话	备注
1	袁志国	华能新能源发电有限公司	项目经理	1355556150	
2	黄军	华能风电发电公司	安全员	15922589423	
3	王亚刚	中州公司	现场负责	13483865109	
4	孙策	中州公司	资料员	15225922577	
5	马永双	中州公司	安全员	15937302111	
6	史国涛	正衡监理	土建	1815548606	
7	司石欣	正衡监理	总代	13080110556	
8					
9	史国涛	正衡监理	土建	15965513953	
10	李峰伟	正衡监理	材料	13734289380	
11	傅金星	正衡监理	电气	18317286071	
12	高加荣	中州建设	土建	13188326599	
13	王斌	中州建设	队长	15083118881	
14	李国川	中州建设	电工	13569419599	
15					
16					
17					
18					
19					