

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-003

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目办公室	
日 期: 2019.06.20	
主 题: 第三次工地例会	
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司	
附 件: 会议签到表	
内 容	
施工单位: 中州建设有限公司	
1. 本周: 完成升压站基础土方开挖完成, 5#风机平台基础土方开挖完成 1/3, 5#风机基础外运多余土方;	
2. 下周计划: 升压站、5#风机基础垫层浇筑完成; 施工现场的安全警示标志标识标牌、安全防护网安装完成; 所有进场施工人员三级安全教育完成;	
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
1. 现场及资料问题:	
(1) 生活楼基础出现地质不一样现象;	
(2) 生活楼基础未做龙门桩平板, 生活楼基础轴线桩不规范;	
(3) 生活楼的专项施工方案、作业指导书未见;	
(4) 未见进度计划表;	
(5) 施工现场管理人员配置不到位, 工器具不完善;	
(6) 实验室资质、水泥外加剂厂家资质、配合比临时报告、自拌站设备厂家资质未见;	
(7) 施工现场安全警示标志标识标牌、安全防护网、五牌一图未完善, 所有进场的施工人员三级安全教育试题(后附身份证复印件)未见, 生活楼基础坑四周未平人行道;	

(8) 升压站生活楼、5#风机基础施工记录未见；

2. 进度：

(1) 实验室资质、水泥外加剂厂家资质、配合比临时报告、自拌站设备厂家资质于 6 月 26 日前全部进行报审；

(2) 开工报审资料：除图纸会审外其余于 6 月 26 日全部报审；

(3) 安全警示标志标识标牌、安全防护网、五牌一图于 6 月 26 日全部安装完成；

(4) 升压站生活楼、5#风机基础施工记录于 6 月 30 日完成；

(5) 所有进场的施工人员三级安全教育试题（后附身份证复印件）于 6 月 27 日全部提交报审；

(6) 风机基础环预埋件准备工作要抓紧时间落实。

3. 质量：

(1) 施工过程中，上道工序完成后，要经过检验后才能进行下一道工序施工；

(2) 进入施工现场的原材料、半成品、成品必须要有出厂合格证、检验报告、复试报告、及混凝土、砂浆配合比等；

(3) 施工过程中按照设计图纸及规范要求进行施工，一定要保证质量，项目必须做到达标创优工程。

5. 安全：

(1) 施工现场做好安全防护，设立安全警示标识、标牌，施工现场“五牌一图”；

(2) 施工人员进入施工现场必须戴安全帽，并正确使用安全帽及扣好帽带，安全员必须佩带安全袖标；

(3) 所有进场施工人员要做好安全培训，所有人员进行三级安全教育考试（附身份证复印件），三级安全教育考试合格后方可上岗施工；

(4) 现场项目部要整理有序；会议室内整理、门牌要明确，仓库材料要分类堆放整齐；

6. 资料：

(1) 施工资料自检合格后再进行报审；

(2) 前期资料报审滞后；

(3) 文件审查记录表内问题要及时进行整改回复；

建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

1. 要求报审的资料未按时间节点完成严格执行施工管理奖罚制度；
2. 施工至今，施工质量差，施工机械状况不良，监理单位需做好施工设备机械状况记录统计；
3. 施工现场管理人员配置不完善，无人能做主，做好管理人员通讯录；
4. 雨季施工防水措施、材料购买情况落实，并做好台账记录，于6月25日完成；
5. 在天气情况允许的条件下，5#风机基础平台尽快完成；
6. 日报于每日20点之前进行上报，日报内包括今日施工内容，明日施工计划，计划未完成的事项于第二天日报内写明原因；每周上报周报（包含本周工程量、存在的问题及下周计划），每月上报月报（包含本月工程量、存在的问题及下月计划），现场按上报的日报、周报、月报进行施工；
7. 土方堆场挡墙落实；
8. 施工资料员于6月30日增加完成；
9. 升压站生活楼控制轴线桩固定到位；
10. 未避免于当地人员起冲突，升压站石块要进行回收；
11. 施工平面布置图尽快完成；
12. 施工单位至少每台挖机配备1台对讲机；
13. 要求施工单位基坑做好钎探；
14. 基坑水要及时进行清理，做好防水、排水，并安排专人负责；

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019年06月20日

说明：收文单位在收到此件24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
赵书明	华能静海风电有限公司	项目经理	13555596150
董军	"	工	15902589423
司石欣	正衡监理	总代	13080110556
古仓兵	正衡监理	大建	15965513553
张金星	正衡监理	电气	18317286071
程梅宇	正衡监理	电气	13500216198
路红军	中州建设	安全员	15617108800
孙豪	中州建设	资料员	15225922577
马永欢	中州建设	电气	15937302111
李峰伟	正衡监理	资料安全	13734289380

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。