

会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-002

常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理部	
地 点: 建设单位项目办公室	
日 期: 2019.06.14	
主 题: 第二次工地例会	
与会者: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目 常州正衡电力工程监理有限公司、中州建设有限公司	
附 件: 会议签到表	
内 容	
施工单位: 中州建设有限公司	
1. 本周完成升压站场平, 5 号平台开始清表;	
2. 升压站施工人员于 6 月 15 日进场;	
3. 下周计划定位放线, 配合华能业主方征地, 下周一前完成施工现场“五牌一图”及安全警示标志标识及标牌, 下周三前完成前期资料报审及升压站已施工部位的施工过程资料。	
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
1. 施工项目部所有管理人员必须到场履职;	
2. 现场及资料问题:	
(1) 见证取样送检的原材料(砂子、石子、水泥、水等)无厂家资质、原材料出厂合格证、检测报告;	
(2) 从升压站场平 6 月 4 日至今, 升压站已完成施工部位的过程记录未见;	
(3) 升压站场平、进站道路未报施工方案, 未报技术交底及大型设备(挖机、装载机)施工操作安全技术交底;	
(4) 升压站施工现场未安装一切警示标志、标识, 红线范围未拉设警戒带;	
(5) 前期施工报审资料审核情况:	
《施工组织设计报审表》	

- a. 报审页面总包项目经理未签字, 编制、审核、批准页无人员签字;
- b. 目录与实际内容不符, 目录安装工艺 3.1.4 格式不对;
- c. 目录大体积砼特殊部位浇筑 3.4.2, 无 3.4.1;

《承包商进入现场报审表》

- a. 报审页面承包单位法人代表未签字, 未盖企业公章;
- b. 工程建设有关资质证书未盖企业公章;
- c. 工程承包合同未编号;
- d. 无项目经理任命书和相关资质证明书;

《施工强制性条文执行计划报审表》和《管理体系报审表》

- a. 报审页面总包项目经理未签字, 编制、审核、批准页无人员签字;

《主要测量计量器具/试验设备检验表报审表》

- a. 主要测量器具编号为 439973505 及自动安平水准仪、检定结果未盖印章;
- b. 报审表页面总包项目经理未签字;

《主要施工机械/工器具/安全用具报审表》

- a. 报审表页面总包项目经理未签字;
- b. 挖掘机报审资料缺少定期检验合格证件。

3. 进度:

(1) 6 月底完成第一方混凝土浇筑;

(2) 6 月 4 日前由设计院给定的 8 个原始坐标点, 施工单位测量员须抓紧时间进行复核落实;

(3) 升压站可以开始施工前准备工作, 如搭设钢筋棚、场地硬化等;

(4) 现场混凝土用水检测尽快落实;

(5) 升压站标高情况尽快落实复核;

(6) 现场施工布置图必须尽快落实到位;

(7) 施工单位及时与设计单位进行沟通混凝土是否抗渗情况落实。

4. 质量:

(1) (基础验槽、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板支护、二次灌浆等隐蔽工程) 每道工序施工须做好记录, 并由施工项目部自检合格后报监理项目部进行报审查验, 由监理项目部通知业主方进行验收, 验收合格后方可进行下一道工序;

(2) 施工过程中按照设计图纸及规范要求施工，一定要保证质量，项目必须做到达标创优工程。

5. 安全：

(1) 施工现场做好安全防护，设立安全警示标识、标牌，施工现场“五牌一图”于下周一前完成；

(2) 施工现场必须做好安全技术交底，建立好安全台账，各施工特种作业人员必须持证上岗，人证相符，相关管理人员须进行定期及不定期的安全检查，发现问题及时提出整改回复；

(3) 雨季即将来临，施工现场必须做好“三防”（防触电、防雷击、防高空坠落）；

(4) 施工现场必须做好环保、水保等文明施工，留存影像资料，保护好原始地貌；

(5) 施工现场进行吊装作业及机械施工前必须做好安全培训、三级安全教育考试及安全技术交底，施工人员须进行签字确认，施工过程中做好安全保障措施，无关人员不得靠近，安排专职人员指挥及安排安全员监管；

(6) 施工人员进入施工现场必须戴安全帽，并正确使用安全帽及扣好帽带，安全员必须佩带安全袖标；

(7) 施工现场消防器材（灭火器）必须配备齐全，签订防火协议；

(8) 总包方须对现场的进场材料进行掌控及做好材料到货台账，到场材料要归类整齐堆放，材料到货通知监理方检验，检验合格后方可下车卸货；

(9) 所有进场施工人员要做好安全培训，所有人员进行三级安全教育考试（附身份证复印件），三级安全教育考试合格后方可上岗施工，所有进场人员必须购买安全保险。

6. 资料：

(1) 见证取样送检的原材料（砂子、石子、水泥、水、外加剂等）须尽快提交厂家资质、原材料出厂合格证、检测报告；

(2) 根据华能公司组织的基建现场专题会议要求精神，现场须做好夏季、雨季、凝冻天气施工方案并进行报审；

(4) 升压站场平、进站道路施工方案，技术交底及大型设备（挖机、装载机）施工操作安全技术交底于2日内提交；

(5) 施工前期报审资料、升压站已施工完成部位的过程资料于下周三前补齐。

建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目

1. 以后会议要简洁扼要，汇报工作时量化明了，会前监理方将现场问题汇总，在会上明确提出，只提要求，规定时间整改闭环，只定结果，不讨论解决方案，施工方针对监理方提出的问题回复要有明确的期限；
2. 监理单位检查施工现场发现问题下发的监理工作联系单及监理工程师通知单，总包单位要及时进行回复，总包方要有异议可与业主方提出复议。
3. 施工单位必须增加资料员，项目至少保证 2 名资料员；
4. 施工单位每天必须上报日报，每周上报周报（包含本周工程量、存在的问题及下周计划），每月上报月报（包含本月工程量、存在的问题及下月计划），现场按上报的日报、周报、月报进行施工；
5. 本月是安全月，现场做好安全防护措施，做好安全宣传条幅、安全标语；
6. 为保障安全防患于未然，监理单位需每周组织一次安全检查并做好记录；
7. 施工单位要按规定进行报验过程资料（分部、分项、检验批等），施工过程中做好影像资料留底，施工过程资料要与工程进度同步，资料员每晚须到业主项目部做当天施工记录，要与监理检查记录内施工量、时间保持一致。
8. 施工工序要合理按规范规程进行；
9. 在施工过程中各参建单位要相互配合，现场遇到问题及时提出，并协同监理单位及业主单位进行协调解决；
10. 总包方要配合监理单位的工作。

常州正衡电力工程监理有限公司
赫章县大山坪风电场项目监理部

2019 年 06 月 14 日

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

第二次工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
袁志国	华能静宁风力发电有限公司	项目经理	13555596150
徐永生	正衡监理	总监理工程师	13338958110
王石成	正衡监理	总监代表	13080110556
张金星	正衡监理	电气专监	18317286071
崔梅军	正衡监理	电气专监	13500216198
史志瑞	正衡监理	土建	18835248308
李仓全	正衡监理	土建	151.65513353
杜树刚	中州公司	现场负责	1348386509
孙以文	中州公司		15937302111
李峰伟	正衡监理	资料	13734289380
路红军	安全员 中州公司	安全员	15617108800
杨成贵	中州建设	土建	13188326799

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。