

监理周例会会议纪要

表号：FD-B9

编号：ZHJL-LHJY-055

常州正衡电力工程监理有限公司赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部办公室

日 期：2020 年 09 月 30 日

主 题：安全文明施工及施工进度

参会单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部

常州正衡电力工程监理有限公司大山坪风电场监理项目部

中州建设有限公司大山坪风电场项目部

附件：会议签到表

会议内容

一、施工单位：

1、中州建设有限公司

1、本周施工进度情况：

- (1) 升压站监检问题整改消缺, 防雷接地扩网、引孔完成 7 个, 30 米/个;
- (2) 2#平台开挖完成 90%; 风机基础开挖 30%;
- (3) 8#风机基础加垫层浇筑完成, 基础环吊装就位完成;
- (4) 9#风机基础环接地焊接;
- (5) 12#、13#箱变接地网焊接;
- (6) 12#、13#风机位箱变基础砌筑完成;
- (7) 16#、17#、18#箱变基础开挖完成;
- (8) K0-500 扩宽 500 米, 换填, 铺石

2、下周工程施工计划：

- (1) 升压站监检问题整改消缺, 防雷接地引孔;
- (2) 1#风机位平台开挖;
- (3) 2#风机位平台开挖完成, 风机基础;
- (4) 7#风机位平台开挖, 土方外运;
- (5) 8#风机基础钢筋绑扎;
- (6) 16#、17#、18#风机位箱变基础砌筑, 12#、13#、14#风机位箱变基础圈梁、构造柱混凝土浇筑;
- (7) 15#风机基础混凝土防腐、土方回填;

(8) 1#线道路开挖修整。K0-500 道路铺石。

3、施工机械投入情况：

挖掘机 7 台、装载机 2 台、压路机 1 台、自卸车 6 辆、材料转运货车 2 辆、450T 吊车 1 辆、220T 吊车 1 辆。

4、需要协调和解决的问题：

(1) 1#风机位阻工问题需解决 答：正在协调中。

(2) 3#风机位征地问题需解决 答：正在协调中

(3) 4#风机位征地问题需解决 答：正在协调中

二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部本周检查施工现场情况及问题汇总：

1、中州建设单位：

(1) 15#风机基础在浇筑时存在质量缺陷，已钻孔取样送检；第三方检测结果未到位前，严禁土方回填；

(2) 14#风机位箱变基础砌筑不符合规范要求；

(3) 14#风机位箱变基础钢筋绑扎不符合规范要求；

(4) 中州建设项目部生活区消防设施配备不齐全、个别灭火器过期、防腐油漆长期在室外暴晒、宿舍内电线敷设不规范、严禁使用大功率取暖设备；

(5) 钢筋加工现场电气设备接地不规范，三级配电箱门脱落，无法关闭；

(6) 施工过程资料与工程不同步，至今未见 9#11#12#14#15#基础浇筑时混凝土开盘记录；

(7) 升压站消缺进度缓慢，监检资料至今没有闭环。

2、监理项目部要求：

(1) 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；

(2) 施工单位应该严格按照图纸、规范、图集及有关技术文件施工，工序开工前向监理单位报验施工方案和技术交底，经监理审查合格批准后方可进行实施；工序完成首先进行自检，检验合格后，经监理验收认可方可进行下道工序；

(3) 对监理在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

(4) 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场，对需要进行复试的材料必须在监理工程师的见证下取样封存后复检，合格后方允许使用，必须保证材料合格，材料合格是工程合格的前提；

(5) 施工单位应尽快补齐所有浇筑完成风机基础的过程资料，包括对商砼厂家的资质、原材料报告、砼配合比、开盘鉴定、施工记录、分项及检验批资料；

(6) 所有关键部位施工（特别是隐蔽工程）必须进行报验，经监理方验收合格方能进行下步工序施工，如未报验就施工所产生的质量问题将由施工方承担责任及后果；

(7) 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，重点防范疫情高风险地区人员；

(8) 风机塔筒吊装前先报验专项吊装方案，必须经过专家评审，吊车及相关人员资质报验监理单位、特殊工种必须持证上岗，人证合一；

(9) 风机设备吊装前必须提供基础混凝土强度报告、回填土压实系数报告、防雷接地电阻第三方测试报告，经监理单位、业主单位审批后方可举行吊装作业；

(10) 加快升压站的消缺速度，及时闭环监检提出的质量缺陷。

(11) 国庆、中秋“双节”施工单位安排好专人值班，施工现场每个工作面兼职安全员必须全方位把控施工现场施工安全问题，施工单位同施工人员做好节前安全交底工作，杜绝施工人员消极怠工、工作时心不在焉现象。

三、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部

1、安全方面：

(1) 中州建设单位施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，每个施工作业面须配置一名安全监护人，确保安全施工零事故；

(2) 对新进场所有人员要进行三级安全教育培训、并进行安全技术交底，对年龄偏大，身体不佳施工人员禁止入场，并对新进场人员要购买人身意外伤害保险；

(3) 施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全；

(4) 9月23日下午3:30建设单位、监理单位对施工现场及生活区进行安全大检查，发现安全隐患问题将对施工单位进行考核。

2、进度方面：

(1) 8#风机基础刚进绑扎，2020年10月10日具备浇筑条件；

(2) 2#、7#风机位在保证安全的前提下进行施工，2020年10月4日具备基础垫层浇筑条件；

(3) 升压站受电前监检存在问题整改消缺情况较为滞缓，施工单位加快整改消缺进度；

(4) 12#、13#、14#风机箱变基础圈梁、构造柱，15#、16#、17#、18#风机箱变基础垫层；2020年10

月 3 日或 2020 年 10 月 4 日具备浇筑条件；

(5) 1#主线 1#、2#风机位做好明显的安全标识、标语、临边防护；

(6) 9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#风机基础环防水问题，望主体施工单位加快风机基础环防水工作

3、资料报审方面：

(1) 施工资料必须要与工程同步；

(2) 施工周报、月报盖章后报业主项目部。

4、关于协调与解决事宜：

(1) 1#风机位阻工问题需解决 答：正在协调中。

(2) 3#风机位征地问题需解决 答：正在协调中

(3) 4#风机位征地问题需解决 答：正在协调中

常州正衡电力工程监理有限公司

赫章县大山坪风电场项目监理部

2020 年 09 月 30 日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力，此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

附图：

