

监理周例会会议纪要

表号: FD-B9

编号: ZHJL-LHJY-057

常州正衡电力工程监理有限公司赫章县大山坪风电场项目监理部

地 点: 建设单位项目部 4 楼办公室

日 期: 2020 年 10 月 27 日

主 题: 安全文明施工及施工进度

参会单位: 华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部

常州正衡电力工程监理有限公司大山坪风电场监理项目部

中州建设有限公司大山坪风电场项目部

附件: 会议签到表

会议内容

一、施工单位:

1、中州建设有限公司

1、本周施工进度情况:

- (1) 1#、2#风机位基础环吊装完成;
- (2) 3#风机位基础平台开挖完成 25%;
- (3) 6#风机位具备混凝土浇筑条件;
- (4) 7#风机位基础钢筋绑扎完成 80%;
- (5) 9#风机位第一段塔筒吊装完成;

2、下周工程施工计划:

- (1) 1#、2#风机位钢筋转运、钢筋加工;
- (2) 6#、7#风机位基础混凝土浇筑;
- (3) 3#风机位平台、基坑开挖;
- (4) 9#风机位第二段塔筒吊装;
- (5) 10#风机位吊装平台铺石头碾压。

3、施工机械投入情况:

挖掘机 7 辆、装载机 2 辆、压路机 1 辆、渣土车 6 辆、运货车 2 辆、450T、220T 吊车各 1 辆。

4、需要协调和解决的问题:

- (1) 集电线路征地问题
- (2) 塔筒吊装费用调整问题



扫描全能王 创建

二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部本周检查施工现场情况及问题汇总：

1、中州建设单位：

- (1) 升压站受电前监检通报至今没有闭环；
- (2) 风机位的防雷接地电阻没有进行第三方测试；
- (3) 风机位回填土压实系数试验报告至今没有提供；
- (4) 风机基础同条件和标准养护试块试验报告，至今没有提供；
- (5) 风机位吊装平台没有达到吊装要求；
- (6) 场内道路达不到风机设备运输条件的；
- (7) 经过专家评审的专项吊装方案至今没有报验；
- (8) 9#风机位塔筒吊装时项目经理、执行经理和安全负责人不在现场，以包代管；
- (9) 箱变基础施工缓慢，施工进度严重滞后；
- (10) 施工资料与工程不同步，严重滞后。

2、监理项目部要求：

- (1) 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
- (2) 施工单位应该严格按照图纸、规范、图集及有关技术文件施工，工序开工前向监理单位报验施工方案和技术交底，经监理审查合格批准后方可进行实施；工序完成首先进行自检，检验合格后，经监理验收认可方可进行下道工序；
- (3) 对监理在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
- (4) 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场，对需要进行复试的材料必须在监理工程师的见证下取样封存后复检，合格后方允许使用，必须保证材料合格，材料合格是工程合格的前提；
- (5) 施工单位应尽快补齐所有浇筑完成风机基础的过程资料，包括对商砼厂家的资质、原材料报告、砼配合比、开盘鉴定、施工记录、分项及检验批资料；
- (6) 所有关键部位施工（特别是隐蔽工程）必须进行报验，经监理方验收合格方能进行下步工序施工，如未报验就施工所产生的质量问题将由施工方承担责任及后果；
- (7) 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，重点防范疫情高风险地区人员；



(8) 风机塔筒吊装前先报验专项吊装方案，必须经过专家评审，吊车及相关人员资质报验监理单位、特殊工种必须持证上岗，人证合一；

(9) 风机设备吊装前必须提供基础混凝土强度报告、回填土压实系数报告、防雷接地电阻第三方测试报告，经监理单位、业主单位审批后方可举行吊装作业；

(10) 加快升压站的消缺速度，及时闭环监控提出的质量缺陷。

三、建设单位：华能赫章风力发电有限公司大山坪风电场项目部

1、安全方面：

(1) 中州建设单位施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，每个施工作业面须配置一名安全监护人，确保安全施工零事故；

(2) 对新进场所有人员要进行三级安全教育培训、并进行安全技术交底，对年龄偏大，身体不佳施工人员禁止入场，并对新进人员要购买人身意外伤害保险；

(3) 施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全，尤其是吊装区域必须进行硬隔离，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。

2、进度方面：

(1) 6#7#风机基础混凝土必须在 10 月 31 日前浇筑完成；

(2) 5#风机位尽快安排人员机械进行施工，3#风机位 11 月 10 日必须浇筑基础垫层；

(3) 增加施工人员进行箱变基础的施工。

3、资料报审方面：

(1) 施工资料必须要与工程同步；

(2) 施工单位升压站受电前监控通报及时闭环。

4、关于协调与解决事宜：

(1) 集电线路征地问题

答：正在协调中。

(2) 塔筒吊装费用调整问题

答：正在协调中。

常州正衡电力工程监理有限公司

赫章县大山坪风电场项目监理部

2020 年 10 月 27 日

说明：收文单位在收到此文件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接约束力，此纪要尾页和骑缝处盖监理部公章。

附图：



扫描全能王 创建



大山坪风电场项目第57次周监理会议签到表

会议时间		会议地点	主持人	
2022年10月27日		业主四楼办公室	高以平	
序号	姓名	单位名称	联系电话	备注
1	肖青峰	中能新华大山坪项目部	1818434797	
2	董明	中能新华大山坪项目部	15922589423	
3	高以平	常州正海电力工程监理有限公司	17190065789	
4	李英	常州正海电力工程监理有限公司	13841414686	
5	秦福平	常州正海电力工程监理有限公司	13761195962	
6	雷涌	中州公司吊装组	13887434808 15288245153	
7	郭斌	湘电风能有限公司	17967920083	
8	刘恩成	湘电风能	18607320601	
9	王朝辉	中州建设有限公司	15083100882	
10	李红伟	中州建设有限公司	1883726079	
11	施聪	中州建设有限公司	13529083840	
12	张磊	中州建设有限公司	18749820298	
13	陈柏玉	中能新华项目部	15375857577	
14				
15				
16				
17				
18				



扫描全能王 创建