

叶片螺栓力矩验收专项会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JL-ZT-016

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2020.05.18、17:00
会议主持人	孙岩冰		
会议主题：叶片、螺栓力矩验收专项会议			
本次会议内容：叶片、螺栓力矩验收专项会议。			
一、参会单位及人员介绍：			
1、建设单位：共和华能太阳能发电有限公司			
2、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
3、施工单位：山东电力建设第三工程有限公司			
4、风机厂家：明阳智慧能源集团股份公司			
5、参会人员见签到表			
会议内容：			
建设单位、监理单位、施工单位、风机厂家讨论叶轮力矩验收在吊装前还是在吊装完成后进行；			
吊装前进行风机叶轮力矩验收安全系数高；而在吊装完成后进行风机叶轮力矩验收，叶轮处于均匀受力的状态，此时进行力矩验收更为合理规范，且施工进度较快；			
建设单位及监理单位处于施工安全方面考虑，会前提议在风机叶轮起吊前完成力矩的验收工作。			
施工单位从风机吊装进度考虑，建议在叶轮吊装完成后进行力矩验收工作，此后每台风机吊装工作将可提前一天完成，能满足 6 月 30 日并网进度要求。			
风机厂家及设计单位提出技术性建议，风机叶轮吊装完成后进行力矩终拧并进行验收工作，此时叶轮处于均匀受力的状态，力矩终拧更符合技术要求，能保证后期叶片的安全稳定运行。且施工过程中只要做好安全防护措施，人员及机械设备的安全能得到保障。			
会议最后经商议讨论，各单位一致决定风机叶轮的力矩终拧及验收工作在吊装完成后进行。			
主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020.05.18



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

共和华能太阳能发电有限公司（会议）签到表

（叶县挂旗验收专项 会议）

会议日期：

序号	公司	签到（签字）	备注
1	常州正衡	任家俊	
2	山东电建	徐子明	
3	明阳厂家	朱国忠	
4	西安热工院	赵农行	
5	华能	陈利利	
6	华能督导组	孙俊山	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

