

安全专项会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JL-ZT-008

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019.12.24、16:00
会议主持人	马逢甲		
会议主题：华能青海新能源公司安监部安全检查会议。			
本次会议内容：			
一、参建单位及人员介绍：			
1、建设单位：共和华能太阳能发电有限公司、华能青海新能源公司安监部			
2、施工单位：山东电力建设第三工程有限公司			
3、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
4、参会人员见签到表			
二、华能青海新能源公司安监部			
1、临近年底按照华能青海新能源公司相关制度对华能共和 5 万千瓦风电项目进行安全大检查，通过对现场检查总体上还不错，但仍存在一些问题：现场安全文明施工监理单位需加强管理力度，施工单位要将施工完成区域的安全文明施工整改、完善；现场安全防护标识牌安装较少，施工单位需完善；升压站、管理区、项目部需加强消防设施管理，注意防火，及时配备灭火器，施工单位尽快落实完成；升压站施工人员未戴安全帽，若未配备及时配备，各单位需加强管理力度。			
2、对 9 月初安全检查整改情况进行抽查发现一些问题：各参建单位重视程度不够，未对下发的通报指定整改计划，针对每条问题未落实到责任人，整改回复未上报。抽查整改资料发现钢筋加工区所使用“青 H62689”吊车的特种设备相关出厂证明、检验证等报审材料，未向监理单位报审，但监理单位相关人员已签字；施工单位每月的安全费用投入情况未上报监理、建设单位，建设、监理单位日常监督不到位；施工、监理单位安全管理人员资格证件需重新提供复印，未提供。			
3、通过现场检查发现各单位对本次安全生产专项检查重视程度不够，现场配电室、二次侧室、水泵房施工作业面违章较频繁，劳动防护用品配备不到位，各单位现场管理较为松懈。			
4、查看监理单位的安全例会资料中发现未对上次会议提出的问题、要求，未在下次会议上进行逐条兑现，未写明整改情况，部分会议签到表未写召开日期，建议建设单位各专业定期对施工单位、监理单位相关的档案资料进行检查，发现问题及时下发通知进行整改，避免对质量监检、档案交接工作产生影响。检查发现临时用电配电箱外壳未接地，无标识牌，存在私拉乱接现象，未做到“一机一			



闸一保护”；水泵房内未配置灭火器，现场木方等杂物未及时清理，存在安全隐患；水泵房、配电室、二次侧室内垃圾未清理；各单位需加强现场管理人员、施工人员的安全教育，严抓作业中的安全防护工作，加强现场安全管理力度。

5、电站签订的年度安全绩效目标责任书未制定安全绩效目标控制措施；风电场区10月份召开的安委会签到表未签字，未提供相关资料；安全措施费用施工单位未定期向监理、建设单位报备，监理、建设单位监管不到位；施工单位未编制各工种的安全操作规程，未提供纸质性文件；特殊工种操作资格证书复印件不清晰。

6、针对以上发现的问题，各单位尽快整改、完善，加强现场监督与自查。

三、施工单位

1、我们将严格按照领导要求进行整改，完成闭环；对日常检查、后期易出现的安全隐患进行自查自纠。

2、定期排查现场事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角。

3、对现场进行深入检查，加强安全教育培训，筑牢施工安全防线。

四、监理单位

1、对于此次资料检查发现的问题，我们将逐条整改。

2、对于现场检查发现的施工人员未佩戴安全帽、未悬挂安全标示牌等问题，我们将督促施工单位完成整改，加强监督管理力度。

3、加强现场安全检查力度，及时排查存在的安全隐患。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019.12.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2019.12.24

[illegible]