

## 安全专项监理例会

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-AQ-007

|                                                                                         |                                                    |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                    | 华能共和风电项目部                                          | 会议时间 | 2019 年 07 月 16 日 |
| 会议主持人                                                                                   | 郭瑞卿                                                |      |                  |
| 会议主题：                                                                                   | 项目安全文明施工例会。                                        |      |                  |
| 上次会议问题落实情况：破坏围网及主要出入口临时移动门已安装完成 61%；站班会制度已进行落实。                                         |                                                    |      |                  |
| 本次会议内容：                                                                                 |                                                    |      |                  |
| 一、施工单位                                                                                  |                                                    |      |                  |
| 1、围栏门立柱安装 15 套；围栏门安装 5 套；围栏门铁丝网安装 12 套。下周场区内围栏门安装完成。                                    |                                                    |      |                  |
| 2、进场人员站班会制度已完成落实，施工班组每日班前进行站班会。                                                         |                                                    |      |                  |
| 3、定期对施工人员生活区域、场区安全文明施工情况进行检查，发现问题及时进行整改。                                                |                                                    |      |                  |
| 二、监理单位                                                                                  |                                                    |      |                  |
| 1、升压站施工班组进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。                   |                                                    |      |                  |
| 2、施工过程中，做好安全控制工作，安全帽、安全带要佩戴好，同时非施工人员禁止进入现场，文明施工，生活垃圾统一处理。                               |                                                    |      |                  |
| 3、现场各种车辆必须严格遵守交通规则，严禁无证驾驶、酒后驾驶及疲劳驾驶，车辆应经常检查车况，严禁车辆带病上路。                                 |                                                    |      |                  |
| 三、建设单位                                                                                  |                                                    |      |                  |
| 1、升压站施工班组进场后，安全措施、安全标识、物料堆放等要提前做好方案；所有进场人员必须进行安全教育培训，加强安全防护及管理工作，开挖的地方要做好硬防护及安全标识牌安装工作。 |                                                    |      |                  |
| 2、要求施工单位根据现场实际情况，布置防护设施和安全标志。                                                           |                                                    |      |                  |
| 主送单位                                                                                    | <div>共和华能太阳能发电有限公司</div> <div>山东电力建设第三工程有限公司</div> |      |                  |
| 发文单位                                                                                    | 常州正衡电力工程监理有限公司                                     | 发文时间 | 2019 年 07 月 16 日 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



## 安全例会

项目名称：华能共和5万千瓦风电项目

日期: 2019.07.16

[illegible]